

รายงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี





รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์	จำนวนแผนงาน/โครงการที่ติดตาม				
	โครงการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดรวม	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๓๑	๓๘.๗๕	๒	๒๙	-
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี	๓๓	๔๑.๒๕	๑๔	-	๑๙
๓) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๑.๒๕	-	-	๑
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๖	๗.๕๐	๒	-	๔
๕) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน	๓	๓.๗๕	๒	-	๑
๖) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๕	๖.๒๕	๒	-	๓
๗) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและนันทนาการ	๑	๑.๒๕	๑	-	-
รวมทั้งหมด	๘๐	๑๐๐	๒๓	๒๙	๒๘

รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานเสร็จ	
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน นายทองค รักชาติถึงบ้านนายสมาน นวลจันทร์ บ้านหนองสำราญ หมู่ที่ ๑๐	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	หาผู้รับจ้างประมาณราคา
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนฝายแตก บ้านโนนสุขสันต์หมู่ที่ ๒๙	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	-	-	✓	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายบุญหลาย สาธ บ้านแหมเจริญ หมู่ที่ ๑๖	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	หาผู้รับจ้างประมาณราคา
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนงนุช บ้านชัยอุดมหมู่ที่ ๑๙	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	หาผู้รับจ้างประมาณราคา
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านไปวัดเหล่าเจริญ บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ ๒๒	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	หาผู้รับจ้างประมาณราคา
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางหนูแห้ว พรหมดีถึงบ้านนายไพโรฑูรย์ พรหมดี บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ ๒๒	๒๔๕,๐๐๐	-	๒๔๕,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	หาผู้รับจ้างประมาณราคา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จ	
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเทพเกษมไปถึงบ้านกุดหวาย บ้านเทพเกษม หมู่ที่ ๒๖	๒๙๐,๐๐๐	-	๒๙๐,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	หาผู้รับจ้างประมาณราคา
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกศาลาประชาคมถึงแยกบ้านนายสมบูรณ์ โล่ทั้ง บ้านกุดหวาย หมู่ที่ ๙	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	-	-	✓	
๙	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากโรงฆ่าสัตว์ไปหนองสิม บ้านเวียงเกษม หมู่ที่ ๑๑	๒๑๐,๐๐๐	-	๒๑๐,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	หาผู้รับจ้างประมาณราคา
๑๐	ขยายผิวจราจรถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสุรพงษ์คำริ บ้านเมืองใหม่หมู่ที่ ๑๗	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	หาผู้รับจ้างประมาณราคา
๑๑	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักจากสี่แยกกลางบ้านไปลำโดม บ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ ๑๓	๒๙๐,๐๐๐	-	๒๙๐,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	หาผู้รับจ้างประมาณราคา
๑๒	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักจากบ้านนายดวง อุดมศรีถึงสวนยางนายมา โอภาพบ้านดอนเสาไฮ่ง หมู่ที่ ๑๔	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	หาผู้รับจ้างประมาณราคา
๑๓	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักซอยสุขเกษม บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๕	๒๙๐,๐๐๐	-	๒๙๐,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	หาผู้รับจ้างประมาณราคา
๑๔	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักสายบ้านนายเฉลิม ทองโคตรต่อจากของเดิม บ้านชัยมงคล หมู่ที่ ๑๘	๒๙๙,๐๐๐	-	๒๙๙,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	หาผู้รับจ้างประมาณราคา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จ	
๑๕	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักบ้านนายบุญทอง ปันวรรณะ ถึงบ้านนางหนูเจียม มงคลมนตรี บ้าน แخم หมู่ที่ ๓	๒๙๙,๐๐๐	-	๒๙๙,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	หาผู้รับจ้างประมาณราคา
๑๖	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักถนนประชาราช บ้านโคกเดือนช้างหมู่ที่ ๖	๒๙๙,๐๐๐	-	๒๙๙,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	หาผู้รับจ้างประมาณราคา
๑๗	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากบ้านนาย ดร ปัสนาถึงบ้านนายสุบิน ปัสนา บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ ๑	๒๙๐,๐๐๐	-	๒๙๐,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	หาผู้รับจ้างประมาณราคา
๑๘	ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้านบริเวณสระ หนองแวง บ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๒๓	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	หาผู้รับจ้างประมาณราคา
๑๙	ก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน (ศาลา ประชาคม) บ้านโนนทรัพย์หมู่ที่ ๒๕	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	หาผู้รับจ้างประมาณราคา
๒๐	ปรับปรุงและต่อเติมศาลากลางบ้าน บ้านตลาด หมู่ที่ ๒	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	หาผู้รับจ้างประมาณราคา
๒๑	ปรับปรุงศาลากลางบ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ ๓๕	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	หาผู้รับจ้างประมาณราคา
	รวม ๒๑ โครงการ	๕,๗๖๒,๐๐๐	๕๙๙,๐๐๐	๕,๑๖๓,๐๐๐					

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๒แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานเสร็จ	
๑	ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายบุญสิงห์ เดชคำภูถึงบ้านนายโอภาส เดชคำภู บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๒๗	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓	-	-	อบต.อุดหนุนเงินให้การไฟฟ้าภูมิภาคเดชอุดม
๒	ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายสำราญ วิริยะกุล ไปยังบ้านนางรุ่งนภา มีศรี และบ้านนางสมร บุญยีน บ้านห้วยคุ่ม หมู่ที่ ๓๔	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓	-	-	อบต.อุดหนุนเงินให้การไฟฟ้าภูมิภาคเดชอุดม
๓	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านนายอัมพร ทองพูลไปทางโค้ง บ้านโนนโพธิ์ใต้ หมู่ที่ ๒๘	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓	-	-	อบต.อุดหนุนเงินให้การไฟฟ้าภูมิภาคเดชอุดม
๔	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๓ จุด จุดที่ ๑ ซอยคชสาร ๓ หลัก จุดที่ ๒ ซอยมิตรภาพ ๓ หลัก จุดที่ ๓ ซอยบูรณะ ๘ หลัก บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๓๑	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓	-	-	อบต.อุดหนุนเงินให้การไฟฟ้าภูมิภาคเดชอุดม
๕	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนายชูรส กาญจนรักษ์ไปบ้านนายหมูน พาร์มาซี บ้านร่องรวมวุฒิหมู่ที่ ๓๒	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓	-	-	อบต.อุดหนุนเงินให้การไฟฟ้าภูมิภาคเดชอุดม
๖	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำซอยไม้มงคล จุดที่ ๑ จำนวน ๒ ต้น จุดที่ ๒ จำนวน ๓ ต้น บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ ๑๗	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓	-	-	อบต.อุดหนุนเงินให้การไฟฟ้าภูมิภาคเดชอุดม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จ	
๗	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายอ่างเก็บน้ำหนอง ขาม บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๔	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓	-	-	อบต.อุดหนุนเงินให้การ ไฟฟ้าภูมิภาคเดชอุดม
๘	ติดตั้งไฟฟ้าส่องทางสาธารณะซอยกันยามา (พาดสายดับ) บ้านชัยเจริญหมู่ที่ ๓๓	๓๐๐,๐๐	-	๓๐๐,๐๐	กองช่าง	✓	-	-	อบต.อุดหนุนเงินให้การ ไฟฟ้าภูมิภาคเดชอุดม
๙	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมพาดสายดับ (ภายในหมู่บ้าน) บ้านดอนเสาโองพัฒนา หมู่ที่ ๓๐	๓๐๐,๐๐	-	๓๐๐,๐๐	กองช่าง	✓	-	-	อบต.อุดหนุนเงินให้การ ไฟฟ้าภูมิภาคเดชอุดม
๑๐	ปรับปรุงภูมิทัศน์หลังวัดภูกระแต บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐	๑๔๖,๐๐๐	-	๑๔๖,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	หาผู้รับจ้างประมาณราคา
	รวม	๒,๒๔๖,๐๐๐	๐	๒,๒๔๖,๐๐๐					
	รวมทั้งหมด ๓๑ โครงการ	๘,๐๐๘,๐๐๐	๕๙๙,๐๐๐	๗,๔๐๙,๐๐๐					

รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

๒) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จ	
๑	อุดหนุนศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเพื่อ เอาชนะยาเสพติดอำเภอเดชอุดม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	✓	
๒	อุดหนุนศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเพื่อ เอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	
๓	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิ ประโยชน์ของสตรี	๙,๔๕๐	-	๙,๔๕๐	กองสวัสดิการฯ	✓	-	-	
๔	โครงการคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติ สตรีดีเด่น	๒,๐๐๐	-	๒,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ	✓	-	-	
๕	โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้าง ครอบครัวให้อบอุ่น	๑๑,๗๐๐	๑๑,๗๐๐	-	กองสวัสดิการฯ	-	-	✓	
๖	โครงการคัดเลือกและยกย่องเชิดชู ครอบครัวอบอุ่นดีเด่น	๒,๐๐๐	๑,๘๒๐	๑๘๐	กองสวัสดิการฯ	-	-	✓	
๗	โครงการฝึกอบรมอาชีพช่างก่อสร้าง	๓๕,๕๐๐	-	๓๕,๕๐๐	กองสวัสดิการฯ	-	-		
๘	โครงการฝึกอบรมอาชีพอาหารไทย	๑๗,๕๐๐	๙,๗๐๐	๗,๘๐๐	กองสวัสดิการฯ	-	-	✓	
๙	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิ ประโยชน์ผู้สูงอายุ	๑๖,๒๐๐	๑๖,๒๐๐	-	กองสวัสดิการฯ	✓	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานเสร็จ	
๑๐	โครงการคัดเลือกผู้สูงอายุดีเด่น	๒,๐๐๐	-	๒,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ	✓	-	-	
๑๓	โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร	๑๗,๕๐๐	๑๗,๕๐๐	-	กองสวัสดิการฯ	-	-	✓	
๑๔	โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงตัวงะพรวัว	๑๗,๕๐๐	-	๑๗,๕๐๐	กองสวัสดิการฯ	✓	-	-	
๑๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๑๘,๑๐๐	๑๑,๙๐๐	กองสาธารณสุขฯ		-	✓	
๑๖	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ของแกนนำส่งเสริมสุขภาพ	๕๐,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ		-	✓	
	รวม ๑๖ โครงการ	๒๖๑,๓๕๐	๑๔๓๐๒๐	๑๑๘,๓๓๐					

๒) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานเสร็จ	
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๑๒๐,๐๐๐	๒๑,๓๐๐	๙๘,๗๐๐	กองสาธารณสุขฯ	-	-	✓	
๒	โครงการรู้ทันเอดส์ และโรคติดต่อเพศสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐	๒๕,๑๕๐	-	กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จ	
๓	โครงการอนามัยเจริญพันธ์ สร้างสรรค์ สุขภาพดี	๓๐,๐๐๐	๒๗,๑๐๐	๒,๙๐๐	กองสาธารณสุขฯ	-	-	✓	
๔	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา งานสาธารณสุขและจัดทำแผนสาธารณสุข	๓๐,๐๐๐	๕,๖๕๕	๒๔,๓๕๕	กองสาธารณสุขฯ	-	-	✓	
๕	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธานศสาตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช	๑๒,๔๓๘	-	๑๒,๔๓๘	กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	
๖	โครงการสูงวัยใจเป็นสุข	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๐๐	๓,๑๐๐	กองสาธารณสุขฯ	-	-	✓	
๗	โครงการ ส่งเสริมอาหารปลอดภัย ใส่ใจ สุขภาพ	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	
๘	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	
๙	โครงการ บริหารงานสาธารณสุขอย่าง ยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	
	รวม ๙ โครงการ	๓๒๗,๔๓๘	๑๐๙,๐๙๕	๒๑๖,๔๙๓					

๒) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานเสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมการผูกผ้าและการจับจีบผ้า	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	-	-	
๒	โครงการปลอดภัยเลือกได้ เสริมสร้างวินัยจราจรในศพด.สังกัดอบต.เมืองเดช	๒๐,๐๐๐	๑๘,๙๔๕	๑,๐๕๕	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๙๓,๖๖๐	๖,๓๔๐	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	
	รวม ๓ โครงการ	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๒,๖๐๕	๓๗,๓๙๕					

๒) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานเสร็จ	
๑	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิประโยชน์สวัสดิการ ผู้สูงอายุ คนพิการ และสตรี	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ	-	-	✓	
	รวม ๑ โครงการ	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	-					

๒) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๓ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร	๒๐,๐๐๐	๑๔,๕๕๐	๕,๔๕๐	สำนักปลัด (งานเกษตร)	-	-	✓	
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนากล้าเลี้ยงโคกระบือที่มีคุณภาพ	๒๐,๐๐๐	๑๗,๑๐๐	๒,๙๐๐	สำนักปลัด (งานเกษตร)	-	-	✓	
๓	โครงการส่งเสริมให้เยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	๒๕,๐๐๐	๒๐,๘๐๐	๔,๒๐๐	กองสาธารณสุขฯ	-	-	✓	
	รวม ๓ โครงการ	๖๕,๐๐๐	๕๒,๔๕๐	๑๒,๕๕๐					

๒) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานเสร็จ	
๑	โครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในห้องเรียนเตรียมอนุบาลศพด.วัดบ้านเขมเจริญ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	-	-	
	รวม ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐					
	รวมทั้งสิ้น ๓๓ โครงการ	๘๓๗,๗๘๘	๔๓๑๑๗๐	๔๐๔,๗๖๘					

รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

๓) ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จ	
๑	โครงการจัดหาถังขยะแยกประเภท ประจำ หมู่บ้าน และสถานบริการ หน่วยงาน ตำบลเมืองเดช	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	
	รวม ๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐					

รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

๔) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานเสร็จ	
๑	อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดทำต้นเทียนพรรษาอำเภอเดชอุดม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	
๒	โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	๓๐๐,๐๐๐	๒๖๕,๖๑๐	-	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	
๓	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	-	-	
๔	โครงการกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	-	-	
๕	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	-	-	
๖	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.เมืองเดช	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	-	-	
	รวม ๖ โครงการ	๕๖๐,๐๐๐	๓๑๕,๖๑๐	๒๑๐,๐๐๐					

รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

๕) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน

๕.๑แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวนหลักสูตร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป พร.เมืองเดช)	๑๘๕,๐๐๐	-	๑๘๕,๐๐๐	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	✓	-	-	
๒	โครงการตั้งจุดบริการและป้องกันล อุบัติเหตุช่วงเทศกาล	๖๗,๐๐๐	-	๖๗,๐๐๐	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	✓	-	-	
๓	โครงการฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัย	๑๘,๓๕๐	๑๗,๖๕๐	๗๐๐	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	-	-	✓	
	รวม ๓ โครงการ	๒๗๐,๓๕๐	๑๗,๖๕๐	๒๕๒,๗๐๐					

รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

๖) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดทำ แผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อเชื่อมโยงและบูรณา การแผนในระดับพื้นที่	๖๓,๘๐๐	๖๓,๗๙๘	๒	สำนักปลัด (งานแผน)	-	-	✓	
๒	โครงการอบรมแกนนำหมู่บ้านในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน ตำบลเมืองเดช	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด (งานแผน)	✓	-	-	
รวม ๒ โครงการ		๙๓,๘๐๐	๖๓,๗๙๘	๓๐๐๐๒					

๖) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จ	
๑	โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการพัฒนา ตำบลของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเดช และศึกษาดูงาน	๔๐๐,๐๐๐	๓๐๘,๘๒๕	-	สำนักปลัด (งานบุคคล)	-	-	✓	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จ	
๒	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด (งานบุคคล)	✓	-	-	
๓	โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชน (ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเมืองเดช)	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด (งานบุคคล)	✓	-	-	
	รวม ๓ โครงการ	๖๓๐,๐๐๐	๓๐๘,๘๒๕	๒๓๐,๐๐๐					
	รวมทั้งสิ้น ๕ โครงการ	๗๒๓,๘๐๐	๓๗๒,๖๒๓	๒๖๐,๐๐๒					

รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

๗) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและนันทนาการ

๗.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานเสร็จ	
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงวัดศรีสุมังค์ เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓	-	-	
	รวม ๑ โครงการ	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐					

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖


- ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ตามแผนการดำเนินงาน สรุปลงได้ดังนี้

โครงการในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน

จำนวน ๘๐ โครงการ

- รายงานสถานการณ์ดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน จำนวน ๘๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๕
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๕
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐



๒. ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) มีผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

มีภารกิจรับรองยุทธศาสตร์ จำนวน แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนก ๓๑ โครงการ จำนวนเงินประมาณทั้งสิ้น ๘,๐๐๘,๐๐๐ บาท

ข้อมูลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ มีภารกิจที่ดำเนินการ ๒ โครงการ เบิกจ่าย ๕๙๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๘ คงเหลือ ๗,๔๐๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๒

๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

มีภารกิจรับรองยุทธศาสตร์ จำนวน แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนก ๓๓ โครงการ จำนวนเงินประมาณทั้งสิ้น ๘๓๗,๗๘๘ บาท

ข้อมูลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ มีภารกิจที่ดำเนินการ ๑๔ โครงการ เบิกจ่าย ๔๓๑,๑๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔๙ คงเหลือ ๔๐๔,๖๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕๑

๒.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีการจัดสรรงบประมาณจำนวน แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนก ๖ โครงการ จำนวนเงิน
ประมาณทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐บาท

๒.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีการจัดสรรงบประมาณจำนวน แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนก ๑ โครงการ จำนวนเงิน
ประมาณทั้งสิ้น ๕๖๐,๐๐๐บาท

ข้อมูลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ มีการจัดดำเนินการ ๒ โครงการ
เบิกจ่าย ๓๑๕,๖๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๓๕ คงเหลือ ๒๔๔,๓๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖๔

**๒.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของ
ประชาชน**

มีการจัดสรรงบประมาณจำนวน แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนก ๓ โครงการ จำนวนเงิน
ประมาณทั้งสิ้น ๒๐๗,๓๕๐บาท

ข้อมูลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ มีการจัดดำเนินการ ๒ โครงการ
เบิกจ่าย ๑๗,๖๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๓๕ คงเหลือ ๒๔๔,๓๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖๔

๒.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
มีการจัดสรรงบประมาณจำนวน แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนก ๓ โครงการ จำนวนเงิน
ประมาณทั้งสิ้น ๗๒๓,๘๐๐บาท

ข้อมูลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ มีการจัดดำเนินการ ๒ โครงการ
เบิกจ่าย ๓๗๒,๖๒๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔๘ คงเหลือ ๓๕๑,๑๗๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕๒

๒.๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและนันทนาการ
มีการจัดสรรงบประมาณจำนวน แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนก ๑ โครงการ จำนวนเงิน
ประมาณทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท


ปัญหา/อุปสรรค

ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างเนื่องจากมีการประมาณการและสำรวจใหม่แก้ไขแบบ
แปลนใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง จึงส่งผลให้เกิดความล่าช้ากับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้
ต้องชะลอการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมออกไป ซึ่งส่งผลให้บางโครงการไม่เป็นไปตามแผนการ
ดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ควรเร่งรัดการดำเนินงานด้านโครงการต่างๆที่ยังไม่ได้
ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่วางไว้และให้ส่วนราชการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการที่ยังไม่ได้
ดำเนินการชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นหรือปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถดำเนินโครงการต่างๆได้ทันห้วงเวลา
ดังกล่าว

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

