



บัญชีการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

บัญชีการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานเสร็จ	
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเมืองโบราณรีสอร์ท บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ ๑	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๔๙๒,๐๐๐	กองช่าง	-	-	✓	ก่อสร้างถนน คสล.
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมศักดิ์ ดวงสนิทถึงบ้านนายปรีชา ปทุมทอง บ้านแวม หมู่ที่ ๓	๓๐๖,๐๐๐	๓๐๖,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๓๐๖,๐๐๐	กองช่าง	-	-	✓	ก่อสร้างถนน คสล.
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสนั่น ปัสนาถึงบ้านนายเสถียร เย็นเสมอ บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๔	๓๐๔,๘๐๐	๓๐๔,๘๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๓๐๔,๘๐๐	กองช่าง	-	-	✓	ก่อสร้างถนน คสล.
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าวัดกุดหวายไปลำโดมใหญ่บ้านกุดหวาย หมู่ที่ ๙	๒๗๓,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๒๗๓,๐๐๐	กองช่าง	-	-	✓	ก่อสร้างถนน คสล.
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประดิษฐ์ วงศ์ประเทศ ถึงเทคโนโลยีราช-พฤษ์บ้านหนองสำราญ หมู่ที่ ๑๐	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๔๙๒,๐๐๐	กองช่าง	-	-	✓	ก่อสร้างถนน คสล.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จ	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านดอนเสาโฮงหมู่๑๔ ไปบ้านโนนสุขสันต์หมู่ ๒๙ บ้านดอนเสาโฮง หมู่ที่ ๑๔	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๐	กองช่าง	-	-	✓	ก่อสร้างถนน คสล.
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยทรัพย์ทวี (สุทโธ) บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ ๑๗	๔๘๓,๕๐๐	๔๘๓,๕๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๐	กองช่าง	-	-	✓	ก่อสร้างถนน คสล.
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนศรีขรภูมิ บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ ๑๗	๒๒๘,๔๐๐	๒๒๘,๔๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๐	กองช่าง	-	-	✓	ก่อสร้างถนน คสล.
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่องพะยอม ๑ ๒ ๓ บ้านชัยมงคล หมู่ที่ ๑๘	๔๘๐,๘๐๐	๔๘๐,๘๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๐	กองช่าง	-	-	✓	ก่อสร้างถนน คสล.
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศาลากลางบ้าน บ้านชัยมงคล หมู่ที่ ๑๘	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๐	กองช่าง	-	-	✓	ก่อสร้างถนน คสล.
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญมีถึงซอยสุขเต็มดีบ้านชัยอุดม หมู่ที่ ๑๙	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๐	กองช่าง	-	-	✓	ก่อสร้างถนน คสล.
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นไไร่หยกฟ้า บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๐	กองช่าง	-	-	✓	ก่อสร้างถนน คสล.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จ	
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น หมู่บ้านไผ่ตดเหล่าเจริญ บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ ๒๒	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๐	กองช่าง	-	-	✓	ก่อสร้างถนน คสล.
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายแสง ศรีรักษาไปบ้านนาย สมภพ สุดชั้นบ้านโนนทรัพย์ หมู่ที่ ๒๕	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๐	กองช่าง	-	-	✓	ก่อสร้างถนน คสล.
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านสมสะอาดถึงนาคลอง บ้านสม สะอาด หมู่ที่ ๒๗	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๐	กองช่าง	-	-	✓	ก่อสร้างถนน คสล.
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ฝายแตก บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ ๒๙	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๐	กองช่าง	-	-	✓	ก่อสร้างถนน คสล.
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ถนนโนนบ้านหนองสะเดา บ้านดอนเสา โองพัฒนา หมู่ที่ ๓๐	๒๗๗,๕๐๐	๒๗๗,๕๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๐	กองช่าง	-	-	✓	ก่อสร้างถนน คสล.
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย แสนศักดิ์บ้านดอนเสาโองพัฒนา หมู่ที่ ๓๐	๒๗๗,๕๐๐	๒๗๗,๕๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๐	กองช่าง	-	-	✓	ก่อสร้างถนน คสล.
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ถนนมิตรภาพ บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๓๑	๔๙๑,๒๐๐	๔๙๑,๒๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๐	กองช่าง	-	-	✓	ก่อสร้างถนน คสล.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานเสร็จ	
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายสมพร ดาราพันธ์ บ้านร่องรวมวุฒิมุมที่ ๓๒	๔๙๒,๕๐๐	๔๙๒,๕๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๐	กองช่าง	-	-	✓	ก่อสร้างถนน คสล.
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไฟสี่ทอง บ้านชัยเจริญ มุมที่ ๓๓	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๐	กองช่าง	-	-	✓	ก่อสร้างถนน คสล.
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหลังวัดป่าไทรงามบ้านทุ่งไทรงามมุมที่ ๓๕	๒๙๙,๕๐๐	๒๙๙,๕๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๐	กองช่าง	-	-	✓	ก่อสร้างถนน คสล.
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสนั่น ปัสนาถึงบ้านนายเสถียรเย็นเสมอบ้านสมสะอาด มุมที่ ๔	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๘๘,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอมร หอมทรัพย์ถึงบ้านนายออดทองเต็มบ้านสมสะอาด มุมที่ ๔	๑๑๑,๐๐๐	๑๑๑,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๑๑๑,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสำนักสงฆ์ดงนกเอี้ยงบ้านห้วยคุ้ม มุมที่ ๓๔	๓๑๓,๐๐๐	๓๑๓,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๓๑๓,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.เส้นบ้านนายสำราญ วิริยะกุลไปบ้านโนนคำกลางบ้านห้วยคุ้ม มุมที่ ๓๔	๑๖๖,๐๐๐	๑๖๖,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๑๖๖,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานเสร็จ	
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.เส้นโรงเรียนประชาสามัคคีไปบ้านนาคำสมบูรณบ้านห้วยคุ่ม หมู่ที่ ๓๔	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๒๕,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๒๗	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางพร้อมบ่อพักจากห้วยตลาดถึงถนนพลังธรรมบ้านโคกเดือนช้างหมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๒๘	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายทอง ธาตุไชยถึงห้องเม็กบ้านเทพเกษม หมู่ที่ ๒๖	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๔๗๐,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๒๙	ก่อสร้างถนนลาดยางจากโรงฆ่าสัตว์ไปบ้านนายวิมาน ภาระหอมบ้านเวียงเกษม หมู่ที่ ๑๑	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๔๗๐,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๓๐	ก่อสร้างถนนลาดยางจากหน้าวัดหนองหัวลิงถึงบ้านนางหนูเอี่ยม ตู่ทองบ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ ๑๓	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๓๑	ก่อสร้างถนนลาดยางซอยสุขเกษมตรงสี่แยกบ้านนายสุข นาคูณถึงบ้านนายหวัน บุญยืน บ้านแจ้สว่าง หมู่ที่ ๑๕	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๒๓๐,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานเสร็จ	
๓๒	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอส-ฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านนายแคน จุลเหลาถึงบ้านนายสามารถ ส่งเสริมบ้านโนนโพธิ์ใต้ หมู่ที่ ๒๘	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๔๒๐,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๓๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นระหว่างโรงฆ่าสัตว์ไปถึงถนนเส้นนางบุญเลี้ยงจันทมาตร (ถนนข้างคูหนองไผ่) บ้านกุดหวาย หมู่ที่ ๙	๒๙๔,๔๐๐	๒๙๔,๔๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๒๙๔,๔๐๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๓๔	ก่อสร้างถนนดินจากนางนางสมใจ ฉัตรสุวรรณถึงห้วยขามบ้านโนนทรัพย์ หมู่ที่ ๒๕	๓๔๘,๘๒๙	๓๔๘,๘๒๙ (จ่ายจากเงินสะสม)	๓๔๘,๘๒๙	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๓๕	ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ เส้นบ้านนางผ่อน มณีจันทร์ ถึงบ้านนายประวิทย์ ศรีจันทร์อ่อนบ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ ๓๕	๕๕,๙๐๐	๕๕,๙๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๕๕,๙๐๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๓๖	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักเส้นบ้านนายคงเดช สมดี บ้านตลาด หมู่ที่ ๒	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๔๘๕,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานเสร็จ	
๓๗	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักบริเวณสี่แยกร้านค้า บ้านแฉม หมู่ที่ ๓	๔๒๙,๐๐๐	๔๒๙,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๔๒๙,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๓๘	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักเส้นหลังอบต.เมืองเดช บ้านโคกเถื่อนช้าง หมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๓๙	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักขอยรมเย็น บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๕	๒๒๙,๐๐๐	๒๒๙,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๒๒๙,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๔๐	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักเส้นบ้านนางลำไย ตะริโสดึงถนนเดชอุดม - น้ำยีนบ้านแฉมเจริญ หมู่ที่ ๑๖	๔๖๑,๐๐๐	๔๖๑,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๔๖๑,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๔๑	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักจากบ้านนางดอกอ้อ ศรีสุระถึงแยกร้านค้า บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๓๑	๑๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๑๙๐,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๔๒	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณหนองแวง บ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๒๓	๔๔๘,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๔๔๘,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๔๓	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณศาลากลางบ้าน บ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ ๓๕	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๔๓๒,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานเสร็จ	
๔๔	ปรับปรุงและเสริมคอสะพานจากบ้านแจ้สว่าง หมู่ ๑๕ ไปบ้านโนนโพธิ์ หมู่ ๒๐ บ้านแจ้สว่าง หมู่ที่ ๑๕	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๒๔๐,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๔๕	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้านนายคำภา สำเภมาถึงสามแยกไปหนองตาแฝง บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ ๑	๓๐,๑๗๒	๓๐,๑๗๒ (จ่ายจากเงินสะสม)	๓๐,๑๗๒	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๔๖	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้านนายทองศรี สีลาดเลาบ้านเมืองเก่า หมู่ที่ ๑	๑๓๑,๗๓๐	๑๓๑,๗๓๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๑๓๑,๗๓๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๔๗	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นห้วยหินลาดไปหนองทามหมูป บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๔	๑๕๔,๓๕๘	๑๕๔,๓๕๘ (จ่ายจากเงินสะสม)	๑๕๔,๓๕๘	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๔๘	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้านนายมนตรี วงศ์สุธาไปลำโดมบ้านโคกเดือนช้าง หมู่ที่ ๖	๓๐,๑๗๑	๓๐,๑๗๑ (จ่ายจากเงินสะสม)	๓๐,๑๗๑	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๔๙	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยหลังวัดโคกเดือนช้างไปลำโดมบ้านโคกเดือนช้างหมู่ที่ ๖	๑๑๖,๖๔๔	๑๑๖,๖๔๔ (จ่ายจากเงินสะสม)	๑๑๖,๖๔๔	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๕๐	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้านนายบุญโฮม วาระพุทธไปหลังอบต.เมืองเดช บ้านโคกเดือนช้างหมู่ที่ ๖	๓๐,๑๗๒	๓๐,๑๗๒ (จ่ายจากเงินสะสม)	๓๐,๑๗๒	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๕๑	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้านนางสมจิตร เหล่าโก้-สามแยกบ้านนายสมบุญโลทั้งบ้านกุดหวาย หมู่ที่ ๙	๔๑,๗๘๘	๔๑,๗๘๘ (จ่ายจากเงินสะสม)	๔๑,๗๘๘	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานเสร็จ	
๕๒	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้านนางประนอมธานี ถึงบ้านนางใบ ราชชนธ์ บ้านกุดหวาย หมู่ที่ ๙	๓๐,๑๗๒	๓๐,๑๗๒ (จ่ายจากเงินสะสม)	๓๐,๑๗๒	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๕๓	ซ่อมแซมถนนลูกรังสี่แยกบ้านนางคำเป่าโอบอ้อม ถึงบ้านนายหนูทาทอง บ้านกุดหวาย หมู่ที่ ๙	๑๔,๐๓๐	๑๔,๐๓๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๑๔,๐๓๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๕๔	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สามแยกบ้าน นายสมบูรณ์โล่ถึงบ้าน นายสุรี ผลดีบ้านกุดหวาย หมู่ที่ ๙	๓๓,๙๔๓	๓๓,๙๔๓ (จ่ายจากเงินสะสม)	๓๓,๙๔๓	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๕๕	ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นบ้านนายทองพูนคำแผ่น เชื่อมถนน ๒๔ บ้านหนองสำราญ หมู่ที่ ๑๐	๓๓๑,๘๘๙	๓๓๑,๘๘๙ (จ่ายจากเงินสะสม)	๓๓๑,๘๘๙	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๕๖	ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นบ้านนายบุญธรรม แสนทวิสุขถึงบ้านนางแต้ว พรหมจารีกบ้านหนองสำราญ หมู่ที่ ๑๐	๖๐,๓๔๓	๖๐,๓๔๓ (จ่ายจากเงินสะสม)	๖๐,๓๔๓	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๕๗	ซ่อมแซมถนน ลูกรังซอยโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่บ้านหนองสำราญ หมู่ที่ ๑๐	๘๔,๘๕๘	๘๔,๘๕๘ (จ่ายจากเงินสะสม)	๘๔,๘๕๘	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๕๘	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยประสิทธิ์บ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ ๑๓	๘๔,๘๕๘	๘๔,๘๕๘ (จ่ายจากเงินสะสม)	๘๔,๘๕๘	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานเสร็จ	
๕๙	ซ่อมแซมถนน ลูกรังจากสวนยางนางประดิษฐ์ เอื้อทาน ถึงสามแยกบ้านนางรุจิรพันธ์ สุมะณา บ้านแซมเจริญ หมู่ที่ ๑๖	๗๒,๔๑๒	๗๒,๔๑๒ (จ่ายจากเงินสะสม)	๗๒,๔๑๒	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๖๐	ซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านนางรุจิรพันธ์ สุมะณาถึงห้วยไผ่ บ้านแซมเจริญ หมู่ที่ ๑๖	๑๒๐,๖๘๗	๑๒๐,๖๘๗ (จ่ายจากเงินสะสม)	๑๒๐,๖๘๗	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๖๑	ซ่อมแซมถนน ลูกรังจากถนนแซมเจริญ-โชคชัยแยกเข้าบ้านนางหนูรำพันธ์ ซอบธรรม ถึงบ้านนายไฉล เกษอุดม บ้านแซมเจริญ หมู่ที่ ๑๖	๓๙,๖๐๐	๓๙,๖๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๓๙,๖๐๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๖๒	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยนงนุช บ้านชัยอุดม หมู่ที่ ๑๙	๑๒๕,๒๑๒	๑๒๕,๒๑๒ (จ่ายจากเงินสะสม)	๑๒๕,๒๑๒	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๖๓	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นข้างวัดชัยอุดม บ้านชัยอุดม หมู่ที่ ๑๙	๑๙,๒๓๕	๑๙,๒๓๕ (จ่ายจากเงินสะสม)	๑๙,๒๓๕	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๖๔	ซ่อมแซมถนน ลูกรังเส้นเจริญสุขบ้านชัยอุดม หมู่ที่ ๑๙	๑๒๙,๗๓๙	๑๒๙,๗๓๙ (จ่ายจากเงินสะสม)	๑๒๙,๗๓๙	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๖๕	ซ่อมแซมถนน ลูกรังซอยย้อมมีบ้านชัยอุดม หมู่ที่ ๑๙	๑๗,๕๐๐	๑๗,๕๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๑๗,๕๐๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานเสร็จ	
๖๖	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้านนายไพโรฑูรย์งามพันธ์ บ้านชัยอุดม หมู่ที่ ๑๙	๓๑,๖๘๐	๓๑,๖๘๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๓๑,๖๘๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๖๗	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยสามัคคีบ้านชัยอุดม หมู่ที่ ๑๙	๔๒,๖๑๗	๔๒,๖๑๗ (จ่ายจากเงินสะสม)	๔๒,๖๑๗	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๖๘	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นเชื่อมระหว่างบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐ กับบ้านโนนโพธิ์ใต้ หมู่ที่ ๒๘ บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐	๑๐๓,๗๑๕	๑๐๓,๗๑๕ (จ่ายจากเงินสะสม)	๑๐๓,๗๑๕	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๖๙	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยอโงสวานบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐	๔๕,๒๕๗	๔๕,๒๕๗ (จ่ายจากเงินสะสม)	๔๕,๒๕๗	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๗๐	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านหนึ่งยางพารา บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐	๖,๔๑๑	๖,๔๑๑ (จ่ายจากเงินสะสม)	๖,๔๑๑	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๗๑	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้านนายเจริญแสงกล้าบ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ ๒๒	๑๕,๒๗๔	๑๕,๒๗๔ (จ่ายจากเงินสะสม)	๑๕,๒๗๔	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๗๒	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้านนางคำตันขจรทุ่งบ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ ๒๒	๓๑,๖๘๐	๓๑,๖๘๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๓๑,๖๘๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๗๓	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นศาลากลางบ้านคุ้มเทคนิค บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ ๒๒	๑๖,๙๗๑	๑๖,๙๗๑ (จ่ายจากเงินสะสม)	๑๖,๙๗๑	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๗๔	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นหนองสั้งไปบ้านนายคำฝูย ปุยฝ้าย บ้านโนนทรัพย์หมู่ที่ ๒๕	๒๐๗,๔๓๐	๒๐๗,๔๓๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๒๐๗,๔๓๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานเสร็จ	
๗๕	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นฟาร์มหมู บ้านโนนทรัพย์ หมู่ที่ ๒๕	๑๒๕,๒๑๒	๑๒๕,๒๑๒ (จ่ายจากเงินสะสม)	๑๒๕,๒๑๒	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๗๖	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นคุ้มโนนบ้านบ้านโนน-ทรัพย์ หมู่ที่ ๒๕	๗๐,๑๔๙	๗๐,๑๔๙ (จ่ายจากเงินสะสม)	๗๐,๑๔๙	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๗๗	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นสวนยางนายคำสวง จันทร์ชนะ เชื่อมบ้านหินลาดตำบลนาเรือง บ้านโนนทรัพย์ หมู่ที่ ๒๕	๑๖๕,๕๖๗	๑๖๕,๕๖๗ (จ่ายจากเงินสะสม)	๑๖๕,๕๖๗	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๗๘	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นชุมชนโนนเปือยจากปากทางโนนเปือยถึงห้วยขามบ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๒๗	๑๐๒,๙๖๐	๑๐๒,๙๖๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๑๐๒,๙๖๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๗๙	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยแก้งหินขาดบ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๒๗	๕๖,๗๖๐	๕๖,๗๖๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๕๖,๗๖๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๘๐	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นจากหน้าวัดโนนเปือยไปหมู่ ๑๗ บ้านเมืองใหม่ (ศาลาสายงาม) บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๒๗	๑๓๔,๒๖๔	๑๓๔,๒๖๔ (จ่ายจากเงินสะสม)	๑๓๔,๒๖๔	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๘๑	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยโชคดี บ้านโนนโพธิ์ใต้ หมู่ที่ ๒๘	๑๒๙,๓๖๑	๑๒๙,๓๖๑ (จ่ายจากเงินสะสม)	๑๒๙,๓๖๑	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๘๒	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยฝายแตก บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ ๒๙	๑๘๑,๐๓๐	๑๘๑,๐๓๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๑๘๑,๐๓๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานเสร็จ	
๘๓	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านนายอำพล บุญฤทธิ์บ้านดอนเสาธงพัฒนาหมู่ที่ ๓๐	๑๔,๗๘๐	๑๔,๗๘๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๑๔,๗๘๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๘๔	ซ่อมแซมถนนรังซอยสำนักสงฆ์แสงทอง เศรษฐีบ้านดอนเสาธงพัฒนาหมู่ที่ ๓๐	๙๗,๖๘๐	๙๗,๖๘๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๙๗,๖๘๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๘๕	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านนายสุวิจน์ บรรโลบ้านดอนเสาธงพัฒนาหมู่ที่ ๓๐	๒๖,๔๐๐	๒๖,๔๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๒๖,๔๐๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๘๖	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยผลพวง บ้านดอนเสาธงพัฒนาหมู่ที่ ๓๐	๒๙,๐๔๐	๒๙,๐๔๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๒๙,๐๔๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๘๗	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยนพรัตน์ บ้านดอนเสาธงพัฒนา หมู่ที่ ๓๐	๑๙,๒๓๔	๑๙,๒๓๔ (จ่ายจากเงินสะสม)	๑๙,๒๓๔	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๘๘	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยปึงปอนด์ โฮมสเตย์ บ้านดอนเสาธงพัฒนา หมู่ที่ ๓๐	๓๘,๒๘๐	๓๘,๒๘๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๓๘,๒๘๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๘๙	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยสุทธิจักร บ้านดอนเสาธงพัฒนา หมู่ที่ ๓๐	๑๒,๔๔๕	๑๒,๔๔๕ (จ่ายจากเงินสะสม)	๑๒,๔๔๕	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๙๐	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยขุนศึก บ้านดอนเสาธงพัฒนาหมู่ที่ ๓๐	๔๐,๗๓๑	๔๐,๗๓๑ (จ่ายจากเงินสะสม)	๔๐,๗๓๑	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๙๑	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยโนนหนองสะเดา บ้านดอนเสาธงพัฒนาหมู่ที่ ๓๐	๔๗,๕๒๐	๔๗,๕๒๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๔๗,๕๒๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานเสร็จ	
๙๒	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยทรรษา บ้านดอนเสาโองพัฒนาหมู่ที่ ๓๐	๑๑๐,๘๘๐	๑๑๐,๘๘๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๑๑๐,๘๘๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๙๓	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้านนายเฉลิม ขอสุถึงบ้านนายสมนึก ดวงแก้วบ้านร่องรวมวุฒิ หมู่ที่ ๓๒	๑๓๕,๗๗๒	๑๓๕,๗๗๒ (จ่ายจากเงินสะสม)	๑๓๕,๗๗๒	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๙๔	ซ่อมแซมลูกรังซอยเกษมศักดิ์ไปหนองไฮ บ้านร่องรวมวุฒิ หมู่ที่ ๓๒	๓๐๑,๗๑๗	๓๐๑,๗๑๗ (จ่ายจากเงินสะสม)	๓๐๑,๗๑๗	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๙๕	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยทองพูน บ้านร่องรวม-วุฒิ หมู่ที่ ๓๒	๔๘,๖๕๑	๔๘,๖๕๑ (จ่ายจากเงินสะสม)	๔๘,๖๕๑	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๙๖	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้านนายวิชา มุสิกวันไปศาลากลางบ้าน บ้านร่องรวมวุฒิ หมู่ที่ ๓๒	๔๒,๒๔๐	๔๒,๒๔๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๔๒,๒๔๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๙๗	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยสันติสุขบ้านร่องรวม-วุฒิ หมู่ที่ ๓๒	๗๙,๒๐๐	๗๙,๒๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๗๙,๒๐๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๙๘	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้านนายวันชัย ปาทะวงถึงบ้านนายคาน บุญมาเรือง บ้านร่องรวมวุฒิ หมู่ที่ ๓๒	๓๓,๙๔๓	๓๓,๙๔๓ (จ่ายจากเงินสะสม)	๓๓,๙๔๓	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๙๙	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอย ทิดมี บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๓๓	๔๒,๙๙๕	๔๒,๙๙๕ (จ่ายจากเงินสะสม)	๔๒,๙๙๕	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๑๐๑	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยกันยามา บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๓๓	๘๔,๕๘๗	๘๔,๕๘๗ (จ่ายจากเงินสะสม)	๘๔,๕๘๗	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานเสร็จ	
๑๐๒	ซ่อมแซมถนนลูกรังขอยร่วมใจพัฒนาบ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๓๓	๕๐,๙๑๔	๕๐,๙๑๔ (จ่ายจากเงินสะสม)	๕๐,๙๑๔	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๑๐๓	ซ่อมแซมถนนลูกรังขอยทุ่งเกษตร บ้านห้วยคุ่ม หมู่ที่ ๓๔	๑๒,๔๔๕	๑๒,๔๔๕ (จ่ายจากเงินสะสม)	๑๒,๔๔๕	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๑๐๔	ซ่อมแซมถนนลูกรังขอยบ้านนายมนตรี ทะวงศา บ้านห้วยคุ่ม หมู่ที่ ๓๔	๑๒,๔๔๕	๑๒,๔๔๕ (จ่ายจากเงินสะสม)	๑๒,๔๔๕	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๑๐๕	ซ่อมแซมถนนลูกรังขอยเข้าวัดแจ้งสว่าง บ้านห้วยคุ่ม หมู่ที่ ๓๔	๖,๑๒๘	๖,๑๒๘ (จ่ายจากเงินสะสม)	๖,๑๒๘	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๑๐๖	ซ่อมแซมถนนลูกรังขอยสำนักสงฆ์ดงนกเอี้ยงบ้านห้วยคุ่ม หมู่ที่ ๓๔	๖๐,๓๔๓	๖๐,๓๔๓ (จ่ายจากเงินสะสม)	๖๐,๓๔๓	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
๑๐๗	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางเข้าสำนักสงฆ์ดงนกเอี้ยงบ้านห้วยคุ่มหมู่ที่ ๓๔	๔๕,๒๕๗	๔๕,๒๕๗ (จ่ายจากเงินสะสม)	๔๕,๒๕๗	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุ
	รวม ๑๐๗ โครงการ	๒๑,๐๔๘,๗๐๐	๒๑,๐๔๘,๗๐๐	๒๑,๐๔๘,๗๐๐					

๒) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานเสร็จ	
๑	อุดหนุนศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอเดชอุดม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักงานปลัด	-	-	✓	อุดหนุนงบประมาณ
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพช่างก่อสร้าง	๔๐,๐๐๐	๓๕,๕๐๐	๔,๕๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำขนมไทย	๓๐,๐๐๐	๑๐,๑๐๐	๑๙,๙๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การทำบัญชีครัวเรือนกลุ่มแม่บ้าน	๖,๐๐๐	๕,๘๕๐	๑๕๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
๕	โครงการฝึกอบรมอาชีพอาหารไทย	๑๗,๕๐๐	๑๖,๑๐๐	๑,๔๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
๖	โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิและหน้าที่ของสตรี	๑๒,๐๐๐	๙,๑๕๐	๒,๘๕๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
๗	โครงการฝึกอบรมอาชีพ คหกรรม (การเย็บผ้า)	๓๐,๐๐๐	๒๐,๖๐๐	๙,๔๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
๘	โครงการคัดเลือกยกย่องและเชิดชูสตรีดีเด่น	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
๙	โครงการคัดเลือกและยกย่องครอบครัวอบอุ่นดีเด่น	๒,๐๐๐	๑,๘๘๐	๑๒๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
๑๐	โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างครอบครัวอบอุ่น	๑๒,๐๐๐	๑๐,๒๐๐	๑,๘๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	✓	อบรมให้ความรู้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานเสร็จ	
๑๑	จัดทำศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	๕,๐๐๐	-	-	กองสวัสดิการสังคม	-	-	✓	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณร่วมกับพมจ. อุบลราชธานี
๑๒	โครงการคัดเลือกและยกย่องเชิดชูผู้สูงอายุดีเด่น	๒,๐๐๐	๑,๗๘๐	๒๒๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
๑๓	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ	๑๖,๐๐๐	๑๕,๖๐๐	๔๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
๑๔	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดและจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	-	-	✓	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ
๑๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	-	-	กองสาธารณสุขฯ	-	-	✓	ดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมชุมชนเมืองโคกเคียน-ซำงและกศน. โดยไม่ใช่งบประมาณ
๑๖	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของแกนนำส่งเสริมสุขภาพ	๒๒๐,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๒๐๑,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
๑๗	อุดหนุนศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	✓	-		เนื่องจากซ้ำซ้อนกับให้เงินอุดหนุนอำเภอเดชอุดม
	รวม ๑๗ โครงการ	๕๒๔,๕๐๐	๑๙๗,๗๖๐	๒๔๑๗๔๐		-	-		

๒) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานเสร็จ	
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๑๒๐,๐๐๐	๑๗,๐๔๐	๑๐๒,๙๖๐	กองสาธารณสุขฯ	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
๒	โครงการอบต.พาทมอมาคำคิง	๔๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
๓	โครงการสร้างเครือข่ายใกล้เรา ๑๖๖๙ อบต.เมืองเดช	๓๐,๐๐๐	๑๔,๑๕๐	๑๕,๘๕๐	กองสาธารณสุขฯ	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพ แคนนำสุขภาพและรณรงค์ ใฝ่ระวัง ควบคุม ป้องกัน และระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีแบบบูรณาการ	๔๐,๐๐๐	๒๘,๒๖๐	๑๑,๗๔๐	กองสาธารณสุขฯ	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
๕	โครงการรู้ทันเอดส์และโรคติดต่อเพศสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๐๐	๑๐๐	กองสาธารณสุขฯ	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
๖	โครงการอนามัยเจริญพันธ์ สร้างสรรค์สุขภาพดี	๓๐,๐๐๐	๑๖,๖๕๐	๑๓,๓๕๐	กองสาธารณสุขฯ	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
๗	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานสาธารณสุขและจัดทำแผนสาธารณสุข	๓๐,๐๐๐	๒๒,๘๕๕	๗,๑๔๕	กองสาธารณสุขฯ	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
	รวม ๗ โครงการ	๓๒๐,๐๐๐	๑๕๘,๘๕๕	๑๖๑,๑๔๕					

๒) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานเสร็จ	
๑	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ อบต.เมืองเดช	๑,๗๗๐,๐๐๐	๘๗๗,๙๒๔	๘๙๒,๐๗๖	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
๒	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนใน สพฐ.ในเขตพื้นที่ อบต.เมืองเดช	๓,๕๑๕,๐๐๐	๒,๑๘๘,๙๓๕	๑,๓๒๖,๐๖๕	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	อาหารกลางวัน
๓	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๑๔,๕๐๖	๕,๔๙๔	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพในเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.เมืองเดชทั้ง ๕ แห่ง	๒๐,๐๐๐	๑๓,๒๐๐	๖,๘๐๐	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
๕	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	๗,๒๐๐	๒๒,๘๐๐	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
๖	โครงการผู้ปกครองยุคใหม่ใส่ใจลูกหลาน	๑๐,๐๐๐	๗,๗๐๐	๒,๓๐๐	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
๗	โครงการฝึกอบรมการผูกผ้าและการจับจีบผ้า	๓๐,๐๐๐	๒๒,๖๒๕	๗,๓๗๕	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
๘	โครงการจัดทำข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้และการอนุรักษ์	๓๐,๐๐๐	๒๕,๐๔๐	๔,๙๖๐	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	อบรมให้ความรู้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานเสร็จ	
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -ค่าอาหารกลางวัน -ค่านั่งสือเรียน -ค่าอุปกรณ์การเรียน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๑,๐๖๑,๗๐๐	๑,๒๐๙,๒๓๑	๑๔๗,๕๓๑	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
๑๐	โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการภาคฤดูร้อน	๓๐,๐๐๐	๒๘,๒๐๐	๑,๘๐๐	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
๑๑	โครงการฝึกอบรมจัดดอกไม้ในงานพิธีต่าง ๆ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐	๕๐	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
๑๒	โครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เมืองเดช	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	สื่อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เมืองเดช
๑๓	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เมืองเดช	๒๑๖,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
๑๔	โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	๐	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
๑๕	โครงการสื่อการสอนแทนใจเพื่อลูกน้อย	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	๐	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	อบรมให้ความรู้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานเสร็จ	
๑๖	โครงการหนุนน้อมน้อม	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	๐	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
๑๗	โครงการหนุนน้อมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	๐	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
๑๘	โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายตามความเหมาะสมตามวัย (การเรียนรู้แบบโครงการ)	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	๐	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
๑๙	โครงการเล่านิทานผูกพันฉันท์ครอบครัว	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	๐	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
	รวม ๑๙ โครงการ	๗,๐๕๒,๗๐๐	๔,๘๒๒,๕๑๑	๒,๕๙๕,๒๕๑					

๒) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานเสร็จ	
๑	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ผู้สูงอายุคนพิการและสตรีตั้งครรภ์	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการฯ	-	-	✓	ป้ายประชาสัมพันธ์
	รวม ๑ โครงการ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐					

๒) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๕ แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานเสร็จ	
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการโดย ไม่ใช้ งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด (งานเกษตร)	-	-	✓	มีการดำเนินการสำรวจทรัพยากรท้องถิ่นโดยไม่ใช้งบประมาณ
๒	โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพและอีเอ็มบอล	๒๐,๐๐๐	๑๕,๕๕๐	๔,๔๕๐	สำนักปลัด (งานเกษตร)	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
๓	โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	๒๐,๐๐๐	๑๓,๑๕๐	๖,๘๕๐	สำนักปลัด (งานเกษตร)	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
	รวม ๓ โครงการ	๖๐,๐๐๐	๒๘,๗๐๐	๓๑,๓๐๐					

๒) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๖ แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จ	
๑	โครงการติดตั้งรางน้ำรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมสะอาด	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	-	✓	-	อยู่ระหว่างทบทวนราคา กลาง
๒	โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเสาโอง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	-	✓	-	อยู่ระหว่างทบทวนราคา กลาง
๓	โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแฉมเจริญ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	-	✓	-	อยู่ระหว่างทบทวนราคา กลาง
	รวม ๓ โครงการ	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐					

๒) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๗ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานเสร็จ	
๑	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๒,๓๗๔,๐๐๐	๒๐,๙๑๖,๖๐๐	๑,๔๕๗,๔๐๐	กองสวัสดิการฯ	-	-	✓	การจ่ายเบี้ย
๒	การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	๖,๐๖๔,๘๐๐	๕,๔๙๓,๘๐๐	๕๗๑,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ	-	-	✓	การจ่ายเบี้ย
๓	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๔๐,๐๐๐	๑๘๒,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ	-	-	✓	การจ่ายเบี้ย
๔	สทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๕๓๗,๕๐๐	๕๓๗,๕๐๐	๐	กองสาธารณสุขฯ	-	-	✓	การจ่ายเบี้ย
	รวม ๔ โครงการ	๒๙,๒๑๖,๓๐๐	๒๗,๑๒๙,๙๐๐	๒,๐๘๖,๔๐๐					

๓) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานเสร็จ	
๑	โครงการปลูกต้นไม้ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๑๐,๐๐๐	๔,๑๕๐	๕,๘๕๐	สำนักปลัด (งานเกษตร)	-	-	✓	ปลูกต้นไม้
๒	โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	๑๐,๐๐๐	๒,๗๕๐	๗,๒๕๐	สำนักปลัด (งานเกษตร)	-	-	✓	ปลูกหญ้าแฝก
๓	โครงการสร้างความตระหนักและรณรงค์ให้ชุมชน โรงเรียน ใสใจ ลดและคัดแยกขยะลดโลกร้อน	๓๐,๐๐๐	๒๓,๒๐๐	๖,๘๐๐	สำนักปลัด (งานเกษตร)	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
๔	โครงการกิจกรรมกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ (ตามแผนดำเนินการเดือนมีนาคม)	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด (งานเกษตร)	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสำรวจแล้วไม่มีผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ตำบลเมืองเดช
รวม ๔ โครงการ		๖๐,๐๐๐	๓๐,๑๐๐	๒๙,๙๐๐					

๓) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานเสร็จ	
๑	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชนในการจัดการน้ำเสียในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑๗,๐๕๐	๒,๙๕๐	กองสาธารณสุขฯ	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
๒	โครงการณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day	๒๕,๐๐๐	๖,๓๐๐	๑๘,๗๐๐	กองสาธารณสุขฯ	-	-	✓	Big Cleaning Day
๓	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๒๕,๐๐๐	๕,๖๖๐	๑๙,๓๔๐	กองสาธารณสุขฯ	-	-	✓	Big Cleaning Day
๔	โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	๓๐,๐๐๐	๔,๔๐๐	๒๕,๖๐๐	กองสาธารณสุขฯ	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
	รวม ๔ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๓๓,๔๑๐	๖๖,๕๙๐					

๔) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานเสร็จ	
๑	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
๒	โครงการกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของทางศาสนา	๑๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
๓	โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	๓๑,๘๔๐	๑๘,๑๖๐	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	ประเพณีลอยกระทง
๔	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๑๘,๓๖๐	๑๑,๖๔๐	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
๕	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เมืองเดช	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๑๕	๔๘๕	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	แข่งขันกีฬา
๖	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.เมืองเดช	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	แข่งขันกีฬา
๗	โครงการจัดทำต้นเทียนพรรษา	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	
	รวม ๗ โครงการ	๓๖๐,๐๐๐	๒๖๙,๗๑๕	๓๐๒,๘๕					

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน

๕.๑ แผนงานการรักษาความความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานเสร็จ	
๑	โครงการตั้งจุดบริการและป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	๖๗,๐๐๐	๔๘,๗๑๕	-	สำนักปลัด (งานป้องกัน)	-	-	✓	ตั้งจุดบริการ
๒	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขแก่ประชาชน	๒๐,๔๐๐	๑๙,๘๒๕	-	สำนักปลัด (งานป้องกัน)	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
๓	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด (งานป้องกัน)	✓	-	-	ดำเนินการร่วมกับเทศบาลเมืองเดชอุดม ที่เทศบาลโกโกลดส์ สาขาเดชอุดม โดยไม่ใช้งบประมาณ
๔	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยชีวิตและกู้ชีพกู้ภัยทางน้ำ	๒๐,๐๐๐	๑๕,๘๖๘	-	สำนักปลัด (งานป้องกัน)	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
๕	โครงการฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัย (ตามแผนดำเนินการเดือนมีนาคม)	๑๘,๔๐๐	-	๑๘,๔๐๐	สำนักปลัด (งานป้องกัน)	✓	-	-	เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส Covid-๑๙
๒	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด (งานป้องกัน)	✓	-	-	จังหวัดอุบลราชธานีงดจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส Covid-๑๙
๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.เมืองเดช)	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด (งานป้องกัน)	✓	-	-	จังหวัดอุบลราชธานีงดจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส Covid-๑๙
รวม ๕ โครงการ		๒๔๐,๘๐๐	๘๔,๔๐๘	๑๓๓,๔๐๐					

๖.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่	๖๓,๘๐๐	ดำเนินการโดย ไม่ใช้ งบประมาณ	-	สำนักปลัด	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
๒	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๓๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	สำนักปลัด	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
๓	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการเรียนรู้ การเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย (ตามแผนดำเนินการเดือนพฤษภาคม)	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	เนื่องจากเป็นโครงการรองรับประชาคมตำบล ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องวางไว้ ๕ ปี แต่ในปัจจุบันมีหนังสือสั่งการให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้แล้ว
๔	โครงการอบรมให้ความรู้ ระเบียบ ข้อกฎหมาย สำหรับประชาชน (ตามแผนดำเนินการเดือนเมษายน)	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส Covid-๑๙
	รวม ๔ โครงการ	๑๕๓,๘๐๐	๑๘๐๐๐	๗๒๐๐๐		-	-	-	

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานเสร็จ	
๑	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.เมืองเดช	๘,๕๐๐,๐๐๐	๐	๘,๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง/สำนักปลัด	-	-	✓	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
๒	โครงการพัฒนาองค์กร (OD) ของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช	๔๔๘,๐๐๐	๔๐๒,๕๖๓	๔๕,๔๓๗	สำนักปลัด (งานกรเจ้าหน้าที่)	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
๓	โครงการขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)	๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบเงินอุดหนุน)	๘๙๗,๗๗๗	๑๐๒,๒๒๓	สำนักปลัด	-	-	✓	อุดหนุนงบประมาณ
๔	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน	๓๐,๐๐๐	๑๗,๔๗๐	๑๒,๕๓๐	สำนักปลัด	-	-	✓	อบรมให้ความรู้
๕	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอเดชอุดม (สถานที่กลาง)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	✓	อุดหนุนงบประมาณ
๖	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	๒๐,๐๐๐	๑๕,๖๘๐	๔,๓๒๐		-	-	✓	จัดเก็บภาษี
	รวม ๖ โครงการ	๑๐,๐๒๘,๐๐๐	๑,๓๖๓,๔๙๐	๘,๖๖๔,๕๑๐					

สรุป

๑. โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีจำนวนทั้งหมด ๑๙๔ โครงการ สามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๘๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๙ ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทั้งหมด

๑.๑ โครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้วมีจำนวน ๙๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๔๐ ของโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณ ๔๓,๖๑๘,๕๔๖ บาท

๑.๒ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มีจำนวน ๘๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖๐ ของโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณ ๒๐,๘๗๒,๐๐๐ บาท

๒. โครงการที่ไม่ถูกดำเนินการมีจำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๑ ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทั้งหมด งบประมาณ ๔๕๑,๕๐๐ บาท

ปัญหา/อุปสรรค

โครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีความล่าช้าจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ

ข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ควรเร่งรัดการดำเนินงานด้านโครงการต่างๆที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่วางไว้และให้ส่วนราชการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นหรือปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถดำเนินโครงการต่างๆได้ทันห้วงเวลาดังกล่าว

