



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.๐๔๕-๒๕๐-๗๖๐ ต่อ ๓๓  
ที่ อบ ๘๖๕๐๑/๑๒๕๕.....วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔  
เรื่อง.....รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม  
.....พ.ศ.๒๕๖๓-เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔).....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช /ผ่านปลัดอบต.เมืองเดชและหัวหน้าสำนักปลัด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ งานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔) มีจำนวน ๑๓๕ โครงการ มีการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน จำนวน ๑๒๙ โครงการ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวบุษชาติ วิจิตรเชื้อ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

-ทราบ

(นางสาวศิรินพชยาญ วิรัชชะโม)

หัวหน้าสำนักปลัด

-ทราบ

(นายปัญญาพร วิรัชชะโม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

-ทราบ

(นางสุจิตรา พาพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

สรุปโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

\*\*\*\*\*

๑.โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน ๗๘ โครงการ งบประมาณ ๗,๘๗๙,๓๓๔.๘๐ บาท ดังนี้

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีจำนวน ๒๒โครงการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่ายจำนวน	ผู้รับผิดชอบ
	<u>ถนนคสล.</u>			
๑	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอาทิตย์ถึงบ้าน นายทองแดง สีลาดเลา หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองเก่า	๓๐๐,๐๐๐ (โอนงบประมาณ)	๒๙๙,๕๐๐	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนน คสล.ถนนดวงประเสริฐ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกเดือนช้าง	๑๐๙,๐๐๐ (โอนงบประมาณ)	๑๐๘,๕๐๐	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนน คสล.จากวัดกุดหวาย-หนองกุดหวาย หมู่ที่ ๙ บ้านกุดหวาย	๓๐๐,๐๐๐ (โอนงบประมาณ)	๒๙๙,๕๐๐	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๑๑ บ้านเวียงเกษม	๓๐๐,๐๐๐ (โอนงบประมาณ)	๒๙๙,๕๐๐	กองช่าง
๕	ปรับปรุงถนน คสล.จากถนนบุญทริกไปโนนโพธิ์ใต้ หมู่ที่ ๑๕ บ้านแจ้งสว่าง	๓๐๐,๐๐๐ (โอนงบประมาณ)	๒๙๙,๓๐๐	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนคสล.ซอยเจริญไปถนนเดชอุดม- บุญทริก หมู่ที่ ๑๕ บ้านแจ้งสว่าง	๑๕๕,๐๐๐ (โอนงบประมาณ)	๑๕๔,๕๐๐	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐ ถึงถนนเดชอุดม-บุญทริก หมู่ที่ ๒๐ บ้านโนนโพธิ์	๓๐๐,๐๐๐ (โอนงบประมาณ)	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนน คสล.ทางหน้าวัดบ้านเหล่าเจริญ-ซอย ทุ่งเกษตร-วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม หมู่ที่ ๒๒ บ้านเหล่าเจริญ	๓๐๐,๐๐๐ (โอนงบประมาณ)	๒๙๙,๕๐๐	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยจรัล หมู่ที่ ๒๓ บ้านศรีอุดม	๓๐๐,๐๐๐ (โอนงบประมาณ)	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล.ไปหนองคล้า หมู่ที่ ๒๖ บ้านเทพ- เกษม	๓๐๐,๐๐๐ (โอนงบประมาณ)	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสถลมารค ๑ หมู่ที่ ๒๙ บ้านโนนสุขสันต์	๓๐๐,๐๐๐ (โอนงบประมาณ)	๒๙๙,๕๐๐	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล.ถนนมิตรภาพ หมู่ที่ ๓๑ บ้านโคกเจริญ	๓๐๐,๐๐๐ (โอนงบประมาณ)	๒๙๘,๕๐๐	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างถนน คสล.สายรอบบ้านพร้อมวางท่อระบาย น้ำ ๒ จุด (เดชอุดม-สมสะอาด) หมู่ที่ ๓๑ บ้านโคกเจริญ	๓๐๐,๐๐๐ (โอนงบประมาณ)	๒๙๘,๕๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ(ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่ายจำนวน	ผู้รับผิดชอบ
	<b>ถนนลูกรัง/ถนนดิน</b>			
๑๔	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายบุญมีถึงบ้านนายสอ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองสำราญ	๖๒,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๖๑,๕๐๐	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างถนนลูกรังเส้นบ้านนางหนูผาด สัมฤทธิ์ หมู่ที่ ๑๙ บ้านชัยอุดม	๒๕๖,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๒๕๕,๕๐๐	กองช่าง
๑๖	ปรับปรุงถนนลูกรังซอยหนองผือถึงถนนสะอาดเดชอุดม หมู่ที่ ๒๗ บ้านสมสะอาด	๓๐๐,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๒๙๙,๕๐๐	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างถนนดินสายบ้านนางนารี-ป่าช้า หมู่ที่ ๒๗ บ้านสมสะอาด	๓๐๐,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๒๙๙,๕๐๐	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านนายวิชา มุสิกะวันไปหนองอ่อม หมู่ที่ ๓๒ บ้านร่องรวมวุฒิ	๓๐๐,๐๐๐ (โอนงบประมาณ)	๒๙๙,๕๐๐	กองช่าง
๑๙	ยกร่องพูนดินทางบ้าน นายสำลี สีนาสันต์ หมู่ที่ ๓๒ บ้านร่องรวมวุฒิ	๓๐๐,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๒๙๙,๕๐๐	กองช่าง
	<b>คลองระบายน้ำ</b>			
๒๐	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยศิริไทรงามและขยายผิวถนน คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านตลาด	๓๐๐,๐๐๐ (โอนงบประมาณ)	๒๙๙,๕๐๐	กองช่าง
๒๑	ขุดลอกคลองพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสุรพงษ์ หมู่ที่ ๑๙ บ้านชัยอุดม	๓๐๐,๐๐๐ (โอนงบประมาณ)	๒๙๒,๕๐๐	กองช่าง
๒๒	ขุดคลองพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนประชาสิริ หมู่ที่ ๓๕ บ้านทุ่งไทรงาม	๓๐๐,๐๐๐ (โอนงบประมาณ)	๒๙๔,๕๐๐	กองช่าง
	<b>รวม ๒๒ โครงการ</b>	<b>๕,๙๘๒,๐๐๐</b>	<b>๕,๙๕๘,๕๐๐</b>	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีจำนวน ๓๓ โครงการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่ายจำนวน	ผู้รับผิดชอบ
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพอาหารไทย	๑๗,๕๐๐	๑๒,๖๐๐	กองสวัสดิการฯ
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพคหกรรม(การเย็บผ้า)	๒๑,๖๐๐	๑๕,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ
๓	คัดเลือกและยกย่องครอบครัวอบอุ่นดีเด่น	๒,๐๐๐	๑,๗๔๐	กองสวัสดิการฯ
๔	อบรมให้ความรู้เพื่อสร้างครอบครัวอบอุ่น	๑๒,๐๐๐	๑๐,๒๐๐	กองสวัสดิการฯ
๕	จัดทำศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	๕,๐๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ	กองสวัสดิการฯ
๖	อบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ	๑๖,๐๐๐	๑๕,๙๐๐	กองสวัสดิการฯ
๗	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๒๗,๑๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๘	อุดหนุนศูนย์อำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๙	โครงการฝึกอบรมอาชีพอาหารไทย	๑๗,๕๐๐	๑๒,๖๐๐	กองสวัสดิการฯ
๑๐	โครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพ และรณรงค์เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี แบบบูรณาการ	๔๐,๐๐๐	๑๗,๖๕๐	กองสาธารณสุขฯ

## ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี(ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่ายจำนวน	ผู้รับผิดชอบ
๑๑	โครงการอนามัยเจริญพันธ์ สร้างสรรค์สุขภาพดี	๓๐,๐๐๐	๒๘,๖๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๑๒	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานสาธารณสุขและจัดทำแผนสาธารณสุข	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๑๓	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช(จ้างเหมาบริการ)	๑,๐๕๓,๐๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ	กองสาธารณสุขฯ
๑๔	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ อบต.เมืองเดช	๑,๓๕๐,๙๒๑	ตลอด ปีงบประมาณ	กองการศึกษาฯ
๑๕	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนใน สพฐ.ในเขตพื้นที่ อบต.เมืองเดช	๓,๒๓๓,๐๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ	กองการศึกษาฯ
๑๖	โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เมืองเดช	๒๘๙,๐๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ	กองการศึกษาฯ
๑๗	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เมืองเดช	๙๐,๐๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ	กองการศึกษาฯ
๑๘	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ	กองการศึกษาฯ
๑๙	โครงการผู้ปกครองยุคใหม่ใส่ใจลูกหลาน	๑๐,๐๐๐	๘,๓๘๐	กองการศึกษาฯ
๒๐	โครงการฝึกอบรมการผูกผ้าและการจับจีบผ้า	๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๕๕	กองการศึกษาฯ
๒๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑๓๕,๖๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ	กองการศึกษาฯ
๒๒	โครงการหนุนอ่อนน้อม	ไม่ใช้ งบประมาณ	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ	กองการศึกษาฯ
๒๓	โครงการหนุนอ่อนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	ไม่ใช้ งบประมาณ	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ	กองการศึกษาฯ
๒๔	โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายตามความเหมาะสมตามวัย (การเรียนรู้แบบโครงงาน)	ไม่ใช้ งบประมาณ	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ	กองการศึกษาฯ
๒๕	โครงการเล่านิทานผูกพันฉันท์ครอบครัว	ไม่ใช้ งบประมาณ	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ	กองการศึกษาฯ
๒๖	โครงการปลอดภัยเลือกได้เสริมสร้างวินัยจราจรให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เมืองเดช	๒๐,๐๐๐	๑๖,๗๕๐	กองการศึกษาฯ
๒๗	โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย	ไม่ใช้ งบประมาณ	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ	กองการศึกษาฯ
๒๘	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ผู้สูงอายุคนพิการและสตรีตั้งครรภ์	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ
๒๙	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักงานปลัด (งานเกษตร)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี(ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่ายจำนวน	ผู้รับผิดชอบ
๓๐	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๑,๖๐๐,๒๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ	กองสวัสดิการฯ
๓๑	การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	๖,๐๓๘,๔๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ	กองสวัสดิการฯ
๓๒	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๔๐,๐๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ	กองสวัสดิการฯ
๓๓	สภทบทกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๕๓๗,๕๐๐	๕๓๗,๕๐๐	กองสาธารณสุขฯ
	รวม ๓๓ โครงการ	๓๕,๐๒๔,๒๒๑	๘๑๘,๙๗๕	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจำนวน ๕ โครงการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่ายจำนวน	ผู้รับผิดชอบ
๑	โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพและอีเอ็มบอล	๒๐,๐๐๐	๑๙,๖๒๕	สำนักงานปลัด (งานเกษตร)
๒	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชนในการจัดการน้ำเสียในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๓	โครงการณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day	๒๐,๐๐๐	๘,๒๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๔	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	๑๐,๐๐๐	๙,๑๕๐	กองสาธารณสุขฯ
๕	โครงการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	๓๐,๐๐๐	๑๓,๓๐๐	กองสาธารณสุขฯ
	รวม ๕ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๖๖,๒๗๕	

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจำนวน ๓ โครงการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่ายจำนวน	ผู้รับผิดชอบ
๑	โครงการกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของทางศาสนา	๕,๐๐๐	๔๕๐	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	๓๐๐,๐๐๐	๒๗๐,๒๘๘	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เมืองเดช	๓๐,๐๐๐	๒๕,๒๘๐	กองการศึกษาฯ
	รวม ๓ โครงการ	๓๔๐,๐๐๐	๒๙๖,๐๑๘	

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน มีจำนวน ๔ โครงการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่ายจำนวน	ผู้รับผิดชอบ
๑	โครงการตั้งจุดบริการและป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	๖๗,๐๐๐	๑๕,๔๕๐	สำนักงานปลัด (งานป้องกันฯ)
๒	โครงการฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัย	๑๘,๕๐๐	๑๕,๔๕๐	สำนักงานปลัด (งานป้องกันฯ)
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านป้องกันภัย	๙๑,๘๐๐	๖๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด (งานป้องกันฯ)
๔	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่ประชาชน	๒๙,๘๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด (งานป้องกันฯ)
	รวม ๔ โครงการ	๒๐๗,๑๐๐	๑๑๐,๙๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีจำนวน ๙ โครงการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่ายจำนวน	ผู้รับผิดชอบ
๑	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการพัฒนาตำบลของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีและศึกษาดูงาน	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๐,๔๐๐	สำนักงานปลัด
๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอเดชอุดม (สถานที่กลาง)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด
๓	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ	กองคลัง
๔	โครงการจ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	๒๐๐,๐๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ	กองคลัง
๕	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานแผนที่ภาษี และสำรวจภาษี	๑๐๘,๐๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ	กองคลัง
๖	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานบันทึกข้อมูลกองคลัง	๑๐๘,๐๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ	กองคลัง
๗	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานธุรการกองสวัสดิการสังคม	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ
๘	จ้างเหมาคนพิการช่วยงานพัฒนาชุมชนกองสวัสดิการสังคม	๑๐๘,๐๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ	กองสวัสดิการฯ
๙	จัดซื้อน้ำยาเคมีภัณฑ์กำจัดยุงและทรายอะเบทเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๕๐,๐๐๐	๙๘,๗๖๖.๘๐	กองสาธารณสุขฯ
รวม ๙ โครงการ		๑,๒๔๙,๐๐๐	๕๖๔,๑๖๖.๘๐	

๗. ครุภัณฑ์ มีจำนวน ๒ รายการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่ายจำนวน	ผู้รับผิดชอบ
๑	เครื่องพ่นหมอกควัน	๕๙,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๒	เครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อน	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	กองสวัสดิการฯ
รวม ๒ โครงการ		๖๕,๕๐๐	๖๔,๕๐๐	

๒.โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มีจำนวน ๕๑ โครงการ รายละเอียดดังนี้

๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการมีจำนวน๔๕ โครงการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เหตุผล/ความจำเป็น	ผู้รับผิดชอบ
<b>ถนนคสล.</b>				
๑	ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยชายแดน หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง	๓๐๐,๐๐๐ (โอนงบประมาณ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่าย	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง ถึงหมู่ที่ ๒๙ บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง	๓๐๐,๐๐๐ (โอนงบประมาณ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่าย	กองช่าง

## ๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ(ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เหตุผล/ความจำเป็น	ผู้รับผิดชอบ
๓	ขยายผิวจราจร คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนเส้นสุรพงษ์คำริ หมู่ที่ ๑๗ บ้านเมืองใหม่	๓๑๖,๐๐๐ (โอนงบประมาณ)	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมต่อสายบ้านนายหอมถึงบ้านนางอุไร หมู่ที่ ๒๕ บ้านโนนทรัพย์	๓๐๐,๐๐๐ (โอนงบประมาณ)	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายแสวง ศรีรักษาถึงบ้านนายบุญเพ็ง บุญเถิง หมู่ที่ ๒๕ บ้านโนนทรัพย์	๓๐๐,๐๐๐ (โอนงบประมาณ)	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนน คสล.ถนนเจริญทรัพย์ หมู่ที่ ๓๓ บ้านชัยเจริญ	๓๐๐,๐๐๐ (โอนงบประมาณ)	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนน คสล. สายคูเมือง หมู่ที่ ๓๓ บ้านชัยเจริญ	๓๐๐,๐๐๐ (โอนงบประมาณ)	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยทุ่งเกษตร หมู่ที่ ๓๔ บ้านห้วยคุ่ม	๓๐๐,๐๐๐ (โอนงบประมาณ)	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางเพ็ญประภาไปบ้านนางสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓๔ บ้านห้วยคุ่ม	๒๓๐,๐๐๐ (โอนงบประมาณ)	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสมศักดิ์ ดวงสนิทถึงบ้านนายปรีชา ประทุมทอง หมู่ที่ ๓ บ้านแวม	๓๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางบุญหลาย ยืนนานถึงแยกบ้านนางจันทา ดวงขันที หมู่ที่ ๙ บ้านกุดหวาย	๓๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายทองพูนจรดบ้านนาเรือง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองสำราญ	๓๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโงงถึงหมู่ที่ ๒๙ บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ ๑๔บ้านดอนเสาโงง	๓๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง	กองช่าง
๑๔	ปรับปรุงถนน คสล.จากถนนบุญทริกไปโนนโพธิ์ใต้ หมู่ที่ ๑๕ บ้านแจ้งสว่าง	๓๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง	กองช่าง
๑๕	ปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นร่วมศรีทธา หมู่ที่ ๑๗ บ้านเมืองใหม่	๓๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างถนน คสล.เส้นร่องพะยอม-หนองยาว หมู่ที่ ๑๘ บ้านชัยมงคล	๓๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างถนน คสล. สายโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐ เชื่อมบ้านโนนโพธิ์ใต้ หมู่ที่ ๒๘ (ต่อจากปี ๖๑) หมู่ที่ ๒๐ บ้านโนนโพธิ์	๒๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างถนน คสล. ทางหน้าวัดบ้านเหล่าเจริญ-ซอยทุ่งเกษตร-วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม หมู่ที่ ๒๒ บ้านเหล่าเจริญ	๒๑๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง	กองช่าง

๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ(ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เหตุผล/ความจำเป็น	ผู้รับผิดชอบ
๑๙	ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมต่อสายบ้านนายหอมถึงบ้านนางอุไร หมู่ที่ ๒๕ บ้านโนนทรัพย์	๓๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง	กองช่าง
๒๐	ก่อสร้างถนน คสล. ไปหนองคล้า หมู่ที่ ๒๖ บ้านเทพเกษม	๓๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง	กองช่าง
๒๑	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยฝายแตก หมู่ที่ ๒๙ บ้านโนนสุขสันต์	๑๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง	กองช่าง
๒๒	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนมิตรภาพ หมู่ที่ ๓๑ บ้านโคกเจริญ	๓๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง	กองช่าง
	<b>ถนนลาดยาง</b>			
๒๓	ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านนายเล็กศรีหาภาสถึงบ้านนายโสลม ยอดเกษ หมู่ที่ ๒๘ บ้านโนนโพธิ์ใต้	๓๐๐,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	กองช่าง
๒๔	ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านนายเล็ก ศรีหาภาสถึงบ้านนายโสลม ยอดเกษ หมู่ที่ ๒๘ บ้านโนนโพธิ์ใต้	๓๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง	กองช่าง
	<b>ถนนลูกรัง/ถนนดิน</b>			
๒๕	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายอมรเทพไป บ้านนายบุญส่ง หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองเก่า	๗,๓๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	กองช่าง
๒๖	ยกระดับถนนพร้อมวางท่อจากบ้านนายอมรหอมทรัพย์ถึงลำโดม หมู่ที่ ๔ บ้านสมสะอาด	๑๔๓,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	กองช่าง
๒๗	ขยายไหล่ทางพร้อมยกร่องพูนดินสายบ้านนายสมหวังถึงถนนฉลุยศรี หมู่ที่ ๖ บ้านโคกเถื่อนช้าง	๒๑๑,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	กองช่าง
๒๘	ก่อสร้างถนนดินเส้นข้างหนองคูถึงหลัง มนริธา หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาไฮ	๓๐๐,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	กองช่าง
๒๙	ก่อสร้างถนนลูกรังไปหนองคล้า หมู่ที่ ๒๖ บ้านเทพเกษม	๑๑๘,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	กองช่าง
๓๐	ยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังจากแยกโนนกุ้งไปบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ ๓๐ บ้านดอนเสาไฮพัฒนา	๓๐๐,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	กองช่าง
๓๑	ปรับปรุงถนนลูกรังสถานีสูบน้ำ-วังยาง หมู่ที่ ๒๗ บ้านสมสะอาด	๓๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง	กองช่าง
๓๒	ปรับปรุงถนนลูกรังซอยสกลมารค์ ๓ หมู่ที่ ๒๙ บ้านโนนสุขสันต์	๒๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง	กองช่าง
๓๓	ก่อสร้างถนนลูกรังรอบหนองไฮ หมู่ที่ ๓๐ บ้านดอนเสาไฮพัฒนา	๒๒๒,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง	กองช่าง
๓๔	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนางแสน ศิริลักษณ์ (ซอยสันติสุข) หมู่ที่ ๓๒ บ้านร่องรวมวุฒิ	๑๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง	กองช่าง



## ๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ(ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เหตุผล/ความจำเป็น	ผู้รับผิดชอบ
๓๕	ปรับปรุงถนนลูกรังสายหัตถกิจ หมู่ที่ ๓๓ บ้านชัยเจริญ	๘๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง	กองช่าง
๓๖	ปรับปรุงถนนลูกรังซอยอุดมสุข หมู่ที่ ๓๓ บ้านชัยเจริญ	๙๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง	กองช่าง
๓๗	ยกเครื่องถนนขอยมโนศิลป์ หมู่ที่ ๓๐ บ้านดอนเสาโฮงพัฒนา	๗๖,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง	กองช่าง
	<b>คลองระบายน้ำ</b>			
๓๘	วางท่อระบายน้ำจากบ้านนางอรรณ สี่โหลถึงบ้านนายเสกสรร จันท์ หมู่ที่ ๓ บ้านแหม	๓๐๐,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	กองช่าง
๓๙	วางท่อระบายน้ำจากสี่แยกศาลากลางบ้านถึงบ้านนายดวงจิต หมู่ที่ ๙ บ้านกุดหวาย	๓๐๐,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	กองช่าง
๔๐	ขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำสายบ้านเวียงเกษมไปบ้านเทพเกษม หมู่ที่ ๑๑ บ้านเวียงเกษม	๒๙๔,๐๐๐ (โอนงบประมาณ)	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	กองช่าง
๔๑	ขุดลอกคลองพร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นบ้านนางวาสนาไปบ้านนายวีระ หมู่ที่ ๑๖ บ้านแหมเจริญ	๓๐๐,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	กองช่าง
๔๒	ก่อสร้างคลองระบายน้ำซอยบ้านนายจันทร์เหลาสาร หมู่ที่ ๑๘ บ้านชัยมงคล	๒๕๗,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	กองช่าง
๔๓	ขุดลอกคลองพร้อมวางท่อระบายน้ำครึ่งซีกหลังโรงเรียนประชาสามัคคี หมู่ที่ ๓๔ บ้านห้วยคุ่ม	๓๐๐,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	กองช่าง
๔๔	ก่อสร้างคลองระบายน้ำพร้อมวางท่อสายศาลากลางบ้านหลังเก่าไปถึงหน้าวัดหลวงเมืองเก่า หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองเก่า	๒๕๓,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง	กองช่าง
๔๕	ขุดลอกคลองระบายน้ำสายหน้าวัดไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเดช หมู่ที่ ๑๙ บ้านชัยอุดม	๓๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง	กองช่าง
	<b>รวม ๔๕ โครงการ</b>	<b>๑๑,๔๖๒,๓๐๐</b>		

## ๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี จำนวน ๓ โครงการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เหตุผล/ความจำเป็น	ผู้รับผิดชอบ
๑	คัดเลือกและยกย่องเชิดชูผู้สูงอายุดีเด่น	๒,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	กองสวัสดิการฯ
๒	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย	๓๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	กองการศึกษาฯ
๓	ก่อสร้างลาน คสล. เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒๗ บ้านสมสะอาด	๓๐๐,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	กองช่าง
	<b>รวม ๓ โครงการ</b>	<b>๓๓๒,๐๐๐</b>		

๒.๓. ครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เหตุผล/ความจำเป็น	ผู้รับผิดชอบ
๑	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ	๔,๘๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองสาธารณสุขฯ
๒	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	๑,๙๘๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๓	รถเข็นชนิดนอน	๑๙,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองสาธารณสุขฯ
	รวม ๓ โครงการ	๖,๗๙๙,๐๐๐		

๓.โครงการที่ไม่ถูกดำเนินการตามแผนดำเนินงาน มีจำนวน ๖ โครงการ รายละเอียดดังนี้

๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีจำนวน ๓ โครงการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เหตุผล/ความจำเป็น	ผู้รับผิดชอบ
๑	โครงการอบต.พาทมอมาคำคิง	๔๐,๐๐๐	เนื่องจากวิทยากรติดภารกิจจึงขอเลื่อนโครงการไปก่อน	กองสาธารณสุขฯ
๒	โครงการค่ายเยาวชนจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	เนื่องจากโครงการที่วางไว้ตามแผนดำเนินงานอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส Covid-๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้จึงขอเลื่อนโครงการไปก่อน	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กต้นแบบ	๒๐,๐๐๐		
	รวม ๓ โครงการ	๑๑๐,๐๐๐		

๓.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจำนวน ๑ โครงการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เหตุผล/ความจำเป็น	ผู้รับผิดชอบ
๑	โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	๖๐,๐๐๐	เนื่องจากวิทยากรติดภารกิจจึงขอเลื่อนโครงการไปก่อน	กองสาธารณสุขฯ
	รวม ๑ โครงการ	๖๐,๐๐๐		

๓.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจำนวน ๑โครงการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เหตุผล/ความจำเป็น	ผู้รับผิดชอบ
๑	โครงการกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	๕,๐๐๐	เนื่องจากโครงการที่วางไว้ตามแผนดำเนินงานอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส Covid-๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้	กองการศึกษาฯ
	รวม ๑ โครงการ	๕,๐๐๐		

๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน  
มีจำนวน ๑ โครงการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เหตุผล/ความจำเป็น	ผู้รับผิดชอบ
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.เมืองเดช)	๑๘๕,๐๐๐	เนื่องจากวิทยากรและครู ฝึกจากหน่วยงานหลักติด ภาระกิจเป็นวิทยากร ให้กับโครงการจิตอาสา ภัยพิบัติพระราชทาน ตลอดทั้งปี	สำนักงานปลัด (งานป้องกันฯ)
	รวม ๑ โครงการ	๑๘๕,๐๐๐		

ผลการประเมินระดับความสำเร็จ ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
(เฉพาะในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔/เงินสะสมและการโอนงบประมาณ) (ในรอบ  
๖ เดือนแรก เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔)

๑. โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เฉพาะในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔/เงินสะสมและการโอนงบประมาณ) มีจำนวนทั้งหมด ๑๓๕ โครงการ สามารถ  
ดำเนินการได้ จำนวน ๑๒๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๖ ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.  
๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เฉพาะในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔/เงินสะสมและการโอน  
งบประมาณ) ทั้งหมด

๑.๑ โครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้วมีจำนวน ๗๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕๗

๑.๒ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มีจำนวน ๕๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๓

๒. โครงการที่ไม่ถูกดำเนินการมีจำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๔ ของโครงการใน  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เฉพาะในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔/  
เงินสะสมและการโอนงบประมาณ) ทั้งหมด

\*\*\*\*\*