

**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช**

\*\*\*\*\*

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)(เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) มีจำนวนทั้งหมด ๑๙๔ โครงการ  
๑. โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน ๙๘ โครงการ งบประมาณ ๔๓,๖๑๘,๕๔๖ บาท รายละเอียดดังนี้  
๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีจำนวน ๒๒ โครงการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เฉพาะปี ๒๕๖๕)	งบประมาณในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕/ โอนงบประมาณ/ จ่ายจากเงินสะสม	เบิกจ่ายจำนวน
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย เมืองโบราณรีสอร์ท บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ ๑	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๔๙๒,๐๐๐
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายสมศักดิ์ ดวงสนิทถึงบ้านนายปรีชา ปทุมทอง บ้านแวม หมู่ที่ ๓	๓๐๖,๐๐๐	๓๐๖,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๓๐๖,๐๐๐
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายสนั่น ปัสนาถึงบ้านนายเสถียร เย็นเสมอ บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๔	๓๐๔,๘๐๐	๓๐๔,๘๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๓๐๔,๘๐๐
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าวัด กุดหวายไปลำโดมใหญ่ บ้านกุดหวาย หมู่ที่ ๙	๒๗๓,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๒๗๓,๐๐๐
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย ประดิษฐ์ วงศ์ประเทศ ถึงเทคโนโลยีราช- พฤกษ์ บ้านหนองสำราญ หมู่ที่ ๑๐	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๔๙๒,๐๐๐
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านดอน เสาโองหมู่ ๑๔ ไปบ้านโนนสุขสันต์หมู่ ๒๙ บ้านดอนเสาโอง หมู่ที่ ๑๔	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๔๙๒,๐๐๐
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ซอยทรัพย์ทวี (สุทโธ) บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ ๑๗	๔๘๓,๕๐๐	๔๘๓,๕๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๔๘๓,๕๐๐
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน ศรีชรภูมิ บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ ๑๗	๒๒๘,๔๐๐	๒๒๘,๔๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๒๒๘,๔๐๐
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ร่องพะยอม ๑ ๒ ๓ บ้านชัยมงคล หมู่ที่ ๑๘	๔๘๐,๘๐๐	๔๘๐,๘๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๔๘๐,๘๐๐

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เฉพาะปี ๒๕๖๕)	งบประมาณในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕/ โอนงบประมาณ/ จ่ายจากเงินสะสม	เบิกจ่ายจำนวน
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศาลากลางบ้าน บ้านชัยมงคล หมู่ที่ ๑๘	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๔๙๒,๐๐๐
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญมีถึงซอยสุขเต็มดี บ้านชัยอุดม หมู่ที่ ๑๙	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๔๙๒,๐๐๐
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นไร้หยกฟ้า บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๔๙๒,๐๐๐
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหมู่บ้านไปวัดเหล่าเจริญ บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ ๒๒	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๔๙๒,๐๐๐
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแสวง ศรีรักษาไปบ้านนายสมภพ สุดขันธุ์ บ้านโนนทรัพย์ หมู่ที่ ๒๕	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๔๙๒,๐๐๐
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมสะอาดถึงนาคลอง บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๒๗	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๔๙๒,๐๐๐
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยฝายแตกบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ ๒๙	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๔๙๒,๐๐๐
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนโนนบ้านหนองสะเดา บ้านดอนเสาโองพัฒนา หมู่ที่ ๓๐	๒๗๗,๕๐๐	๒๗๗,๕๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๒๗๗,๕๐๐
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแสนศักดิ์ บ้านดอนเสาโองพัฒนา หมู่ที่ ๓๐	๒๗๗,๕๐๐	๒๗๗,๕๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๒๗๗,๕๐๐
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนมิตรภาพ บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๓๑	๔๙๑,๒๐๐	๔๙๑,๒๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๔๙๑,๒๐๐
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายสมพร ดาราพันธ์ บ้านร่องรวมวุฒิ หมู่ที่ ๓๒	๔๙๒,๕๐๐	๔๙๒,๕๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๔๙๒,๕๐๐
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไผ่สีทองบ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๓๓	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๔๙๒,๐๐๐
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหลังวัดป่าไทรงาม บ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ ๓๕	๒๙๙,๕๐๐	๒๙๙,๕๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	๒๙๙,๕๐๐
	<b>รวม ๒๒ โครงการ</b>	<b>๙,๓๒๖,๗๐๐</b>	<b>๙,๓๒๖,๗๐๐</b>	<b>๙,๓๒๖,๗๐๐</b>

## ๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีจำนวน ๕๐ โครงการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เฉพาะปี ๒๕๖๕)	งบประมาณในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕/ โอนงบประมาณ/ จ่ายจากเงินสะสม	เบิกจ่ายจำนวน
๑	อุดหนุนศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเพื่อ เอาชนะยาเสพติดอำเภอเดชอุดม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพช่างก่อสร้าง	๔๐,๐๐๐	๓๕,๕๐๐	๓๕,๕๐๐
๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำขนมไทย	๓๐,๐๐๐	๑๐,๑๐๐	๑๐,๑๐๐
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การทำบัญชี ครัวเรือนกลุ่มแม่บ้าน	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๕,๘๕๐
๕	โครงการฝึกอบรมอาชีพอาหารไทย	๑๗,๕๐๐	๑๖,๑๐๐	๑๖,๑๐๐
๖	โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิและหน้าที่ ของสตรี	๑๒,๐๐๐	๙,๔๕๐	๙,๑๕๐
๗	โครงการฝึกอบรมอาชีพ คหกรรม (การเย็บผ้า)	๓๐,๐๐๐	๒๐,๖๐๐	๒๐,๖๐๐
๘	โครงการคัดเลือกยกย่องและเชิดชูสตรีดีเด่น	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐
๙	โครงการคัดเลือกและยกย่องครอบครัว อบอุ่นดีเด่น	๒,๐๐๐	๑,๙๘๐	๑,๙๘๐
๑๐	โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างครอบครัว อบอุ่น	๑๒,๐๐๐	๑๑,๗๐๐	๑๐,๒๐๐
๑๑	จัดทำศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ดำเนินการโดยไม่ใช้ งบประมาณร่วมกับ พมจ.อุบลราชธานี
๑๒	โครงการคัดเลือกและยกย่องเชิดชูผู้สูงอายุ ดีเด่น	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑,๗๘๐
๑๓	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของ ผู้สูงอายุ	๑๖,๐๐๐	๑๕,๖๐๐	๑๕,๖๐๐
๑๔	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของ ยาเสพติดและจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้าน ยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
๑๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริม ชุมชนเมืองโคกเคียน- ช้างและกคน.โดยไม่ใช้ งบประมาณ

## ๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เฉพาะปี ๒๕๖๕)	งบประมาณในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕/ โอนงบประมาณ/ จ่ายจากเงินสะสม	เบิกจ่ายจำนวน
๑๖	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้าน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของแกนนำส่งเสริม สุขภาพ	๒๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๙,๐๐๐
๑๗	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๗,๐๔๐
๑๘	โครงการอบต.พาทมอมาคำคิง	๔๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๑๙	โครงการสร้างเครือข่ายใกล้เรา ๑๖๖๙ อบต. เมืองเดช	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๔,๑๕๐
๒๐	โครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพ และ รณรงค์ เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและระงับการ แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีแบบ บูรณาการ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๒๘,๒๖๐
๒๑	โครงการรู้ทันเอดส์และโรคติดต่อเพศสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๐๐
๒๒	โครงการอนามัยเจริญพันธ์ สร้างสรรค์สุขภาพดี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๖,๖๕๐
๒๓	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางาน สาธารณสุขและจัดทำแผนสาธารณสุข	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๒,๘๕๕
๒๔	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต พื้นที่ อบต.เมืองเดช	๑,๗๗๐,๐๐๐	๑,๓๗๙,๖๖๔	๘๗๗,๙๒๔
๒๕	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ โรงเรียนใน สพฐ.ในเขตพื้นที่ อบต.เมืองเดช	๓,๕๑๕,๐๐๐	๒,๒๖๘,๐๐๐	๒,๑๘๘,๙๓๕
๒๖	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง การศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๔,๕๐๖
๒๗	โครงการส่งเสริมสุขภาพในเด็กปฐมวัยของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.เมืองเดชทั้ง ๕ แห่ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๓,๒๐๐
๒๘	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๗,๒๐๐
๒๙	โครงการผู้ปกครองยุคใหม่ใส่ใจลูกหลาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๗,๗๐๐
๓๐	โครงการฝึกอบรมการผูกผ้าและการจับจีบผ้า	๔๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๒,๖๒๕
๓๑	โครงการจัดทำข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ เรียนรู้และการอนุรักษ์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๕,๐๔๐

๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เฉพาะปี ๒๕๖๕)	งบประมาณในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕/ โอนงบประมาณ/ จ่ายจากเงินสะสม	เบิกจ่ายจำนวน
๓๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา -ค่าอาหารกลางวัน -ค่านั่งเรียน -ค่าอุปกรณ์การเรียน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๑,๓๖๗,๗๐๐	๑,๐๖๑,๗๐๐	๑,๒๐๙,๒๓๑
๓๓	โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการภาคฤดูร้อน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๘,๒๐๐
๓๔	โครงการฝึกอบรมจัดดอกไม้ในงานพิธีต่าง ๆ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐
๓๕	โครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เมืองเดช	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐
๓๖	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เมืองเดช	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐
๓๗	โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย	ไม่ใช้งบประมาณ	-	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
๓๘	โครงการสื่อการสอนแทนใจเพื่อลูกน้อย	ไม่ใช้งบประมาณ	-	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
๓๙	โครงการหนุนอ่อนยักอ้อม	ไม่ใช้งบประมาณ	-	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
๔๐	โครงการหนุนอ่อนยักอ้อมปัญหาท้องถิ่น	ไม่ใช้งบประมาณ	-	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
๔๑	โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การ เรียนรู้ที่หลากหลายตามความเหมาะสม ตามวัย (การเรียนรู้แบบโครงงาน)	ไม่ใช้งบประมาณ	-	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
๔๒	โครงการเล่นิทานผูกพันฉันท์ครอบครัว	ไม่ใช้งบประมาณ	-	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
๔๓	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ ผู้สูงอายุคนพิการและสตรีตั้งครรภ์	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
๔๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มีการดำเนินการ สำรวจทรัพยากร ท้องถิ่นโดยไม่ใช้ งบประมาณ

๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เฉพาะปี ๒๕๖๕)	งบประมาณในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕/ โอนงบประมาณ/ จ่ายจากเงินสะสม	เบิกจ่ายจำนวน
๔๕	โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพและอีเอ็มบอล	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๕,๕๕๐
๔๖	โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๓,๑๕๐
๔๗	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๕,๗๐๐,๐๐๐	๒๒,๓๗๔,๐๐๐	๒๐,๙๑๖,๖๐๐
๔๘	การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	๗,๑๔๒,๔๐๐	๖,๐๖๔,๘๐๐	๕,๔๙๓,๘๐๐
๔๙	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๑๘๒,๐๐๐
๕๐	สทบทกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๕๕๐,๕๐๐	๕๓๗,๕๐๐	๕๓๗,๕๐๐
	<b>รวม ๕๐ โครงการ</b>	<b>๔๑,๙๗๑,๑๐๐</b>	<b>๓๕,๒๖๒,๖๙๔</b>	<b>๓๒,๓๓๒,๗๒๖</b>

๑.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจำนวน ๗ โครงการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เฉพาะปี ๒๕๖๕)	งบประมาณในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕/ โอนงบประมาณ/ จ่ายจากเงินสะสม	เบิกจ่ายจำนวน
๑	โครงการปลูกต้นไม้ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๔,๑๕๐
๒	โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	๒๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒,๗๕๐
๓	โครงการสร้างความตระหนักและรณรงค์ให้ชุมชน โรงเรียน ใสใจ ลดและคัดแยกขยะลดโลกร้อน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๓,๒๐๐
๔	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชนในการจัดการน้ำเสียในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๗,๐๕๐
๕	โครงการรณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๖,๓๐๐
๖	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๕,๖๖๐
๗	โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	๖๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๔,๔๐๐
	<b>รวม ๗ โครงการ</b>	<b>๑๙๕,๐๐๐</b>	<b>๑๕๐,๐๐๐</b>	<b>๖๓,๕๑๐</b>

**๑.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจำนวน ๗ โครงการ**

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เฉพาะปี ๒๕๖๕)	งบประมาณในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕/ โอนงบประมาณ/ จ่ายจากเงินสะสม	เบิกจ่ายจำนวน
๑	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ	๒๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
๒	โครงการกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของ ทางศาสนา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
๓	โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	๓๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๓๑,๘๔๐
๔	โครงการอนุรักษ์ พื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๘,๓๖๐
๕	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เมืองเดช	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๑๕
๖	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.เมืองเดช	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
๗	โครงการจัดทำต้นเทียนพรรษา	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
	<b>รวม ๗ โครงการ</b>	<b>๘๑๐,๐๐๐</b>	<b>๓๖๐,๐๐๐</b>	<b>๒๖๙,๗๑๕</b>

**๑.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน มีจำนวน ๔ โครงการ**

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เฉพาะปี ๒๕๖๕)	งบประมาณในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕/ โอนงบประมาณ/ จ่ายจากเงินสะสม	เบิกจ่ายจำนวน
๑	โครงการตั้งจุดบริการและป้องกันลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาล	๑๖๗,๐๐๐	๖๗,๐๐๐	๔๘,๗๑๕
๒	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ สาธารณสุขแก่ประชาชน	๒๙,๘๐๐	๒๐,๔๐๐	๑๙,๘๒๕
๓	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๒๙,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	ดำเนินการร่วมกับ เทศบาลเมืองเดชอุดม ที่ เทศบาลโก๊โกลด์ส สาขา เดชอุดม โดยไม่ใช้ งบประมาณ
๔	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ ช่วยชีวิตและกู้ชีพกู้ภัยทางน้ำ	๔๔,๘๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๕,๘๖๘
	<b>รวม ๔ โครงการ</b>	<b>๒๗๑,๑๐๐</b>	<b>๑๒๒,๔๐๐</b>	<b>๘๔,๔๐๘</b>

## ๑.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีจำนวน ๘ โครงการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เฉพาะปี ๒๕๖๕)	งบประมาณในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕/ โอนงบประมาณ/ จ่ายจากเงินสะสม	เบิกจ่ายจำนวน
๑	โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดทำ แผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อเชื่อมโยงและบูรณา การแผนในระดับพื้นที่	๖๓,๘๐๐	๖๓,๘๐๐	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
๒	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐
๓	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการพัฒนาตำบล ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอ เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีและศึกษาดูงาน	๔๐๐,๐๐๐	๑๖๓,๕๐๐	๑๖๐,๒๘๐
๔	โครงการพัฒนาองค์กร (OD) ของคณะ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเดช	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	๔๐๒,๕๖๓
๕	โครงการขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบเงินอุดหนุน)	๘๙๗,๗๗๗
๖	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน หน่วยงาน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๗,๔๗๐
๗	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอเดชอุดม (สถานที่กลาง)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๘	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๕,๖๘๐
	รวม ๘ โครงการ	๒,๐๒๓,๘๐๐	๑,๗๘๕,๓๐๐	๑,๕๔๑,๔๘๗
	รวมทั้งหมด ๙๘ โครงการ	๕๔,๕๙๗,๗๐๐	๔๗,๐๐๗,๐๙๔	๔๓,๖๑๘,๕๔๖



๒. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มีจำนวน ๘๙ โครงการ งบประมาณ ๒๐,๘๗๒,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีจำนวน ๘๕ โครงการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เฉพาะปี ๒๕๖๕)	งบประมาณในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕/ โอน งบประมาณ/ จ่ายจากเงินสะสม	เหตุผลความจำเป็น
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายสนั่น ปีสนาถึงบ้านนายเสถียร เย็นเสมอ บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๔	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายอมร หอมทรัพย์ถึงบ้านนายออดทองเดิม บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๔	๑๑๑,๐๐๐	๑๑๑,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสำนัก สงฆ์ตงนกเอี้ยง บ้านห้วยคุ่ม หมู่ที่ ๓๔	๓๑๓,๐๐๐	๓๑๓,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ ระบายน้ำคสล.เส้นบ้านนายสำราญ วิริยะกุล ไปบ้านโนนค้ำกลางบ้านห้วยคุ่ม หมู่ที่ ๓๔	๑๖๖,๐๐๐	๑๖๖,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ ระบายน้ำคสล.เส้นโรงเรียนประชาสามัคคีไป บ้านนาคำสมบูรณ์ บ้านห้วยคุ่ม หมู่ที่ ๓๔	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๖	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทาง พร้อมบ่อพักจากห้วยตลาดถึงถนนพลังธรรม บ้านโคกเถื่อนช้าง หมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๗	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน นายทอง ธาตุไชยถึงฮ่องเม็ก บ้านเทพเกษม หมู่ที่ ๒๖	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๘	ก่อสร้างถนนลาดยางจากโรงฆ่าสัตว์ไปบ้าน นายวิมาน ภาระหอม บ้านเวียงเกษม หมู่ที่ ๑๑	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๙	ก่อสร้างถนนลาดยางจากหน้าวัดหนองหัวลิง ถึงบ้านนางหนูเอี่ยม ตูทอง บ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ ๑๓	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๑๐	ก่อสร้างถนนลาดยางซอยสุขเกษมตรงสี่แยก บ้านนายสุข นาคุณถึงบ้านนายหวัน บุญยืน บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๕	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ

๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เฉพาะปี ๒๕๖๕)	งบประมาณในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕/ โอนงบประมาณ/ จ่ายจากเงินสะสม	เหตุผลความจำเป็น
๑๑	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอส- ฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านนายแคน จุลเหลา ถึงบ้านนายสามารถ ส่งเสริม บ้านโนนโพธิ์ใต้ หมู่ที่ ๒๘	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นระหว่าง โรงฆ่าสัตว์ไปถึงถนนเส้นนางบุญเลี้ยง จันทร์มาตร (ถนนข้างคูหนองไผ่) บ้านกุดหวาย หมู่ที่ ๙	๒๙๔,๔๐๐	๒๙๔,๔๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๑๓	ก่อสร้างถนนดินจากนางสาวสมใจ ฉัตรสุวรรณถึงห้วยขามบ้านโนนทรัพย์ หมู่ที่ ๒๕	๓๔๘,๘๒๙	๓๔๘,๘๒๙ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๑๔	ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ เส้น บ้านนางพ่อน มณีจันทร์ ถึงบ้านนายประวิทย์ ศรีจันทร์อ่อน บ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ ๓๕	๕๕,๙๐๐	๕๕,๙๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๑๕	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อ พักเส้นบ้านนายคงเดช สมดี บ้านตลาด หมู่ที่ ๒	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๑๖	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อ พักบริเวณสี่แยกบ้านคำ บ้านเขม หมู่ที่ ๓	๔๒๙,๐๐๐	๔๒๙,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๑๗	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อ พักเส้นหลังอบต.เมืองเดช บ้านโคกเถื่อนช้าง หมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๑๘	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อ พักซอยร่มเย็น บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๕	๒๒๙,๐๐๐	๒๒๙,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๑๙	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อ พักเส้นบ้านนางลำไย ตะริโสดถึงถนนเดชอุดม - น้ำเย็น บ้านเขมเจริญ หมู่ที่ ๑๖	๔๖๑,๐๐๐	๔๖๑,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๒๐	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อ พักจากบ้านนางดอกอ้อ ศรีสุระถึงแยก บ้านคำ บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๓๑	๑๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ

๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เฉพาะปี ๒๕๖๕)	งบประมาณในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕/ โอนงบประมาณ/ จ่ายจากเงินสะสม	เหตุผลความจำเป็น
๒๑	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณ หนอง แวง บ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๒๓	๔๔๘,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๒๒	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณศาลา กลางบ้าน บ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ ๓๕	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๒๓	ปรับปรุงและเสริมคอนกรีตจากบ้านแจ้ง สว่าง หมู่ ๑๕ ไปบ้านโนนโพธิ์ หมู่ ๒๐ บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๕	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๒๔	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้านนายคำภาสำเภา ถึงสามแยกไปหนองตาแฝง บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ ๑	๓๐,๑๗๒	๓๐,๑๗๒ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๒๕	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้านนายทองศรี สีลาดเลา บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ ๑	๑๓๑,๗๓๐	๑๓๑,๗๓๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๒๖	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นห้วยหินลาดไปหนอง ทามหมูป บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๔	๑๕๔,๓๕๘	๑๕๔,๓๕๘ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๒๗	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้านนายมนตรี วงศ์สุธาไปลำโดม บ้านโคกเถื่อนช้าง หมู่ที่ ๖	๓๐,๑๗๑	๓๐,๑๗๑ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๒๘	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยหลังวัดโคกเถื่อนช้าง ไปลำโดม บ้านโคกเถื่อนช้าง หมู่ที่ ๖	๑๑๖,๖๔๔	๑๑๖,๖๔๔ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๒๙	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้านนายบุญโฮม วาระพุทธ ไปหลังอบต.เมืองเดช บ้านโคกเถื่อนช้าง หมู่ที่ ๖	๓๐,๑๗๒	๓๐,๑๗๒ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๓๐	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้านนางสมจิตร เหล่าไกก-สามแยกบ้านนายสมบูรณ์ไธทั้ง บ้านกุดหวาย หมู่ที่ ๙	๔๑,๗๘๘	๔๑,๗๘๘ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๓๑	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้านนางประนอม ธาณี ถึงบ้านนางใบ ราชันย์ บ้านกุดหวาย หมู่ที่ ๙	๓๐,๑๗๒	๓๐,๑๗๒ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๓๒	ซ่อมแซมถนนลูกรังสี่แยกบ้านนางคำเป่า โออ้อม ถึงบ้านนายหนูทาทอง บ้านกุดหวาย หมู่ที่ ๙	๑๔,๐๓๐	๑๔,๐๓๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ

## ๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เฉพาะปี ๒๕๖๕)	งบประมาณในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕/ โอนงบประมาณ/ จ่ายจากเงินสะสม	เหตุผลความจำเป็น
๓๓	ซ่อมแซมถนนลูกรังสามแยกบ้านนาย สมบุญ โลทังถึงบ้านนายสุรี ผลดี บ้านกุดหวาย หมู่ที่ ๙	๓๓,๙๔๓	๓๓,๙๔๓ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๓๔	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้านนายทองพูน คำแผ่น เชื่อมถนน ๒๔ บ้านหนองสำราญ หมู่ที่ ๑๐	๓๓๑,๘๘๙	๓๓๑,๘๘๙ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๓๕	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้านนายบุญธรรม แสนทวิสุขถึงบ้านนางแต้ว พรหมจารีก บ้านหนองสำราญ หมู่ที่ ๑๐	๖๐,๓๔๓	๖๐,๓๔๓ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๓๖	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยโครงการพัฒนาพื้นที่ ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎี ใหม่ บ้านหนองสำราญ หมู่ที่ ๑๐	๘๔,๘๕๘	๘๔,๘๕๘ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๓๗	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยประสิทธิ์ บ้านหนอง- หัวลิง หมู่ที่ ๑๓	๘๔,๘๕๘	๘๔,๘๕๘ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๓๘	ซ่อมแซมถนนลูกรังจากสวนยางนางประดิษฐ์ เอื้อทาน ถึงสามแยกบ้านนางรุจิรพันธ์ สุมะนา บ้านแหมเจริญ หมู่ที่ ๑๖	๗๒,๔๑๒	๗๒,๔๑๒ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๓๙	ซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านนางรุจิรพันธ์ สุมะนาถึงห้วยไผ่ บ้านแหมเจริญ หมู่ที่ ๑๖	๑๒๐,๖๘๗	๑๒๐,๖๘๗ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๔๐	ซ่อมแซมถนนลูกรังจากถนนแหมเจริญ- โชคชัยแยกเข้าบ้านนางหนูรำพันธ์ ขอบธรรม ถึงบ้านนายไฉล เกษอุดม บ้านแหมเจริญ หมู่ที่ ๑๖	๓๙,๖๐๐	๓๙,๖๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๔๑	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยนงนุช บ้านชัยอุดม หมู่ที่ ๑๙	๑๒๕,๒๑๒	๑๒๕,๒๑๒ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๔๒	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นข้างวัดชัยอุดม บ้านชัยอุดม หมู่ที่ ๑๙	๑๙,๒๓๕	๑๙,๒๓๕ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๔๓	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นเจริญสุข บ้านชัยอุดม หมู่ที่ ๑๙	๑๒๙,๗๓๙	๑๒๙,๗๓๙ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ

๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เฉพาะปี ๒๕๖๕)	งบประมาณในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕/ โอนงบประมาณ/ จ่ายจากเงินสะสม	เหตุผลความจำเป็น
๔๔	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยย่อยมี บ้านชัยอุดม หมู่ที่ ๑๙	๑๗,๕๐๐	๑๗,๕๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๔๕	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้านนายไพฑูรย์ งามพันธ์ บ้านชัยอุดม หมู่ที่ ๑๙	๓๑,๖๘๐	๓๑,๖๘๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๔๖	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยสามัคคี บ้านชัยอุดม หมู่ที่ ๑๙	๔๒,๖๑๗	๔๒,๖๑๗ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๔๗	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นเชื่อมระหว่างบ้านโนน โพธิ์ หมู่ที่ ๒๐ กับบ้านโนนโพธิ์ใต้ หมู่ที่ ๒๘ บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐	๑๐๓,๗๑๕	๑๐๓,๗๑๕ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๔๘	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยอิงสวน บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐	๔๕,๒๕๗	๔๕,๒๕๗ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๔๙	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านหนึ่งยางพารา บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐	๖,๔๑๑	๖,๔๑๑ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๕๐	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้านนายเจริญ แสงกล้า บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ ๒๒	๑๕,๒๗๔	๑๕,๒๗๔ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๕๑	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้านนางคำตัน ขจรฟุ้ง บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ ๒๒	๓๑,๖๘๐	๓๑,๖๘๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๕๒	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นศาลากลางบ้านคุ้ม เทคนิค บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ ๒๒	๑๖,๙๗๑	๑๖,๙๗๑ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๕๓	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นหนองสพังไปบ้านนาย คำฝูย ปุยฝ้าย บ้านโนนทรัพย์ หมู่ที่ ๒๕	๒๐๗,๔๓๐	๒๐๗,๔๓๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๕๔	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นฟาร์มหมู บ้านโนน- ทรัพย์ หมู่ที่ ๒๕	๑๒๕,๒๑๒	๑๒๕,๒๑๒ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๕๕	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นคุ้มโนนบ้านบ้านโนน- ทรัพย์ หมู่ที่ ๒๕	๗๐,๑๔๙	๗๐,๑๔๙ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๕๖	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นสวนยางนายคำสวง จันทร์ชนะ เชื่อมบ้านหินลาด ตำบลนาเรือง บ้านโนนทรัพย์ หมู่ที่ ๒๕	๑๖๕,๕๖๗	๑๖๕,๕๖๗ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ

๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เฉพาะปี ๒๕๖๕)	งบประมาณในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕/ โอนงบประมาณ/ จ่ายจากเงินสะสม	เหตุผลความจำเป็น
๕๗	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นชุมชนโนนเปือยจาก ปากทางโนนเปือยถึงห้วยขาม บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๒๗	๑๐๒,๙๖๐	๑๐๒,๙๖๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๕๘	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยแก้งหินขาด บ้านสม- สะอาด หมู่ที่ ๒๗	๕๖,๗๖๐	๕๖,๗๖๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๕๙	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นจากหน้าวัดโนนเปือย ไปหมู่ ๑๗ บ้านเมืองใหม่ (ศาลาสายงาม) บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๒๗	๑๓๔,๒๖๔	๑๓๔,๒๖๔ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๖๐	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยโชคดี บ้านโนนโพธิ์ใต้ หมู่ที่ ๒๘	๑๒๙,๓๖๑	๑๒๙,๓๖๑ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๖๑	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยฝายแตก บ้านโนนสุข- สันต์ หมู่ที่ ๒๙	๑๘๑,๐๓๐	๑๘๑,๐๓๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๖๒	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านนายอำพล บุญฤทธิ์ บ้านดอนเสาธงพัฒนา หมู่ที่ ๓๐	๑๔,๗๘๐	๑๔,๗๘๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๖๓	ซ่อมแซมถนนรังซอยสำนักสงฆ์แสงทอง เศรษฐี บ้านดอนเสาธงพัฒนา หมู่ที่ ๓๐	๙๗,๖๘๐	๙๗,๖๘๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๖๔	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านนายสุวิจน์ บรรโล บ้านดอนเสาธงพัฒนา หมู่ที่ ๓๐	๒๖,๔๐๐	๒๖,๔๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๖๕	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยผลพยุง บ้านดอนเสาธงพัฒนา หมู่ที่ ๓๐	๒๙,๐๔๐	๒๙,๐๔๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๖๖	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยนพรัตน์ บ้านดอนเสาธงพัฒนา หมู่ที่ ๓๐	๑๙,๒๓๔	๑๙,๒๓๔ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๖๗	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยปึงปอนด์โฮมสเตย์ บ้านดอนเสาธงพัฒนา หมู่ที่ ๓๐	๓๘,๒๘๐	๓๘,๒๘๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๖๘	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยสุทธิจักร บ้านดอนเสาธงพัฒนา หมู่ที่ ๓๐	๑๒,๔๔๕	๑๒,๔๔๕ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๖๙	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอย ขุนศึก บ้านดอนเสาธงพัฒนา หมู่ที่ ๓๐	๔๐,๗๓๑	๔๐,๗๓๑ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๗๐	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยโนนหนองสะเดา บ้านดอนเสาธงพัฒนา หมู่ที่ ๓๐	๔๗,๕๒๐	๔๗,๕๒๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ

๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เฉพาะปี ๒๕๖๕)	งบประมาณในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕/ โอนงบประมาณ/ จ่ายจากเงินสะสม	เหตุผลความจำเป็น
๗๑	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยहरธา บ้านดอนเสาโองพัฒนา หมู่ที่ ๓๐	๑๑๐,๘๘๐	๑๑๐,๘๘๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๗๒	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้านนายเฉลิม ขอสุข ถึงบ้านนายสมนึก ดวงแก้ว บ้านร่องรวมวุฒิ หมู่ที่ ๓๒	๑๓๕,๗๗๒	๑๓๕,๗๗๒ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๗๓	ซ่อมแซมลูกรังซอยเกษมศักดิ์ไปหนองไฮ บ้านร่องรวมวุฒิ หมู่ที่ ๓๒	๓๐๑,๗๑๗	๓๐๑,๗๑๗ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๗๔	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยทองพูน บ้านร่องรวม- วุฒิ หมู่ที่ ๓๒	๔๘,๖๕๑	๔๘,๖๕๑ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๗๕	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้านนายวิชา มุสิกวัน ไปศาลากลางบ้าน บ้านร่องรวมวุฒิ หมู่ที่ ๓๒	๔๒,๒๔๐	๔๒,๒๔๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๗๖	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยสันติสุข บ้านร่องรวม- วุฒิ หมู่ที่ ๓๒	๗๙,๒๐๐	๗๙,๒๐๐ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๗๗	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้านนายวันชัย ปาทะวงถึงบ้านนายคาน บุญมาเรือง บ้านร่องรวมวุฒิ หมู่ที่ ๓๒	๓๓,๙๔๓	๓๓,๙๔๓ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๗๘	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอย ทิดมี บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๓๓	๔๒,๙๙๕	๔๒,๙๙๕ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๗๙	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยกันยามา บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๓๓	๘๔,๕๘๗	๘๔,๕๘๗ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๘๐	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยร่วมใจพัฒนา บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๓๓	๕๐,๙๑๔	๕๐,๙๑๔ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๘๑	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยทุ่งเกษตร บ้านห้วยคุ่ม หมู่ที่ ๓๔	๑๒,๔๔๕	๑๒,๔๔๕ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๘๒	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านนายมนตรี ทะวงศา บ้านห้วยคุ่ม หมู่ที่ ๓๔	๑๒,๔๔๕	๑๒,๔๔๕ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๘๓	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยเข้าวัดแจ้งสว่าง บ้านห้วยคุ่ม หมู่ที่ ๓๔	๖,๑๒๘	๖,๑๒๘ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
๘๔	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยสำนักสงฆ์ดงนกเอี้ยง บ้านห้วยคุ่ม หมู่ที่ ๓๔	๖๐,๓๔๓	๖๐,๓๔๓ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ

๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เฉพาะปี ๒๕๖๕)	งบประมาณในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕/ โอนงบประมาณ/ จ่ายจากเงินสะสม	เหตุผลความจำเป็น
๘๕	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางเข้าสำนักสงฆ์ดง นกเอี้ยง บ้านห้วยคุ่ม หมู่ที่ ๓๔	๔๕,๒๕๗	๔๕,๒๕๗ (จ่ายจากเงินสะสม)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ จัดจ้าง งานพัสดุ
	<b>รวม ๘๕ โครงการ</b>	<b>๑๑,๗๒๒,๐๐๐</b>	<b>๑๑,๗๒๒,๐๐๐</b>	

๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตที่ดี มีจำนวน ๓ โครงการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เฉพาะปี ๒๕๖๕)	งบประมาณในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕/ โอนงบประมาณ/ จ่ายจากเงินสะสม	เหตุผลความจำเป็น
๑	โครงการติดตั้งรางน้ำรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กและโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน สมสะอาด	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างทบทวน ราคากลาง
๒	โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนเสาโอง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างทบทวน ราคากลาง
๓	โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขมเจริญ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างทบทวน ราคากลาง
	<b>รวม ๓ โครงการ</b>	<b>๖๕๐,๐๐๐</b>	<b>๖๕๐,๐๐๐</b>	

๒.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีจำนวน ๑ โครงการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เฉพาะปี ๒๕๖๕)	งบประมาณในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕/ โอนงบประมาณ/ จ่ายจากเงินสะสม	เหตุผลความจำเป็น
๑	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.เมืองเดช	๘,๕๐๐,๐๐๐	๘,๕๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง กำหนดราคากลาง
	<b>รวม ๑ โครงการ</b>	<b>๘,๕๐๐,๐๐๐</b>	<b>๘,๕๐๐,๐๐๐</b>	

/๓. โครงการที่ไม่ได้...



๓. โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๔๕๑,๕๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีจำนวน ๑ โครงการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เฉพาะปี ๒๕๖๕)	งบประมาณในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕/ โอน งบประมาณ / จ่ายจากเงินสะสม	เหตุผลความจำเป็น
๑	อุดหนุนศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเพื่อ เอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	เนื่องจากซ้ำซ้อนกับ ให้เงินอุดหนุน อำเภอเดชอุดม
	<b>รวม ๑ โครงการ</b>	<b>๒๐,๐๐๐</b>	<b>๒๐,๐๐๐</b>	

๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจำนวน ๑ โครงการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เฉพาะปี ๒๕๖๕)	งบประมาณในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕/ โอน งบประมาณ / จ่ายจากเงินสะสม	เหตุผลความจำเป็น
๑	โครงการกิจกรรมกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ สาธารณะ (ตามแผนดำเนินการเดือนมีนาคม)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสำรวจแล้ว ไม่มีผักตบชวาในแหล่ง น้ำสาธารณะประโยชน์ ในพื้นที่ตำบลเมืองเดช
	<b>รวม ๑ โครงการ</b>	<b>๑๐,๐๐๐</b>	<b>๑๐,๐๐๐</b>	

๓.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน มีจำนวน ๓ โครงการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เฉพาะปี ๒๕๖๕)	งบประมาณในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕/ โอน งบประมาณ / จ่ายจากเงินสะสม	เหตุผลความจำเป็น
๑	โครงการฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัย (ตามแผนดำเนินการเดือนมีนาคม)	๑๘,๕๐๐	๑๘,๕๐๐	เนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัส Covid-19

๓.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เฉพาะปี ๒๕๖๕)	งบประมาณในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕/ โอนงบประมาณ/ จ่ายจากเงินสะสม	เหตุผลความจำเป็น
๒	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามแผนดำเนินการเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม)	๑๓๓,๕๐๐	๕๐,๐๐๐	จังหวัดอุบลราชธานีจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส Covid-19
๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.เมืองเดช) (ตามแผนดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม)	๑๘๕,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	
	<b>รวม ๓ โครงการ</b>	<b>๓๓๗,๐๐๐</b>	<b>๑๑๘,๕๐๐</b>	

๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีจำนวน ๒ โครงการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เฉพาะปี ๒๕๖๕)	งบประมาณในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕/ โอนงบประมาณ/ จ่ายจากเงินสะสม	เหตุผลความจำเป็น
๑	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการเรียนรู้การเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย (ตามแผนดำเนินการเดือนพฤษภาคม)	๕๔,๕๐๐	๓๐,๐๐๐	เนื่องจากเป็นโครงการรองรับประชาคมตำบลซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องวางไว้ ๕ ปี แต่ในปัจจุบันมีหนังสือสั่งการให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้แล้ว
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ ระเบียบ ข้อกฎหมายสำหรับประชาชน (ตามแผนดำเนินการเดือนเมษายน)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส Covid-19
	<b>รวม ๒ โครงการ</b>	<b>๘๔,๕๐๐</b>	<b>๖๐,๐๐๐</b>	

**ผลการประเมินระดับความสำเร็จ ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

๑. โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีจำนวนทั้งหมด ๑๙๔ โครงการ สามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๘๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๙ ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทั้งหมด

๑.๑ โครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้วมีจำนวน ๙๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕๐ ของโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑.๒ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มีจำนวน ๘๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖๐ ของโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒. โครงการที่ไม่ถูกดำเนินการมีจำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๑ ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทั้งหมด

\*\*\*\*\*